




चौदण्डीगढी नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय



बेल्टार, उदयपुर
१ न. प्रदेश, नेपाल


(नमस्कार एवम् स्वागतम्)

वार्षिक प्रगति समीक्षा

आ.व. ०७८/०७९

ध्रुबराज आचार्य
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
चौदण्डीगढी नगरपालिका कार्यालय

नगर परिचयः



स्रोत: स्थलरूप नक्शा (स्केल १:२५,०००/१:५००००), नारी विभाग र जनगणना २०८८, केन्द्रीय तथ्यांक विभाग
तयार पार्ने: गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, सरकारी वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोग

चौदण्डीगढी नगरपालिकाको परिचय

भौगोलिक अवस्थिति

- नगरको कुल क्षेत्रफल: २८३.७८ वर्ग कि.मी
- पुर्वि देशान्तर: ८६°४६' ०७" पुर्व देखि ८६°५९' ३५"
- उत्तरी अक्षांश: २६° ४१' २६" उत्तर देखि २६°५४' २७"
- उचाई: समन्व्यी सतहबाट १३१ मी देखि १००० मी

राजनैतिक विभाजन

- प्रदेश नं. - १
- जिल्ला: उदयपुर
- निर्वाचन: क्षेत्र नं. १
- वडा संख्या:- १०

सिमाना

- पुर्व: बेलका नगरपालिका
- पश्चिम: त्रियुगा नगरपालिका
- उत्तर: बराहपोखरी, जन्तेढुंगा र आमचोक गा.पा.
- दक्षिण: कन्चनरुप नगरपालिका र अग्निसाइर कृष्णसवरण गाउपालिका

जनसंख्या

विवरण	राष्ट्रिय जनगणना २०६८
जनसंख्या	५७३६०
महिला	२९१६०
पुरुष	२८२००
घरधुरी	१११२६

नगरपालिकाको दीर्घकालीन सोच (Vision) तथा नारा

“सुन्दर, समृद्ध नगर बनाउने अभियान, हरेक नगरबासीको मुहारमा मुस्कान ”

आ.व. ०७८/०७९ का प्रमुख नीतिहरु

१. पर्यटन सम्बन्धी नीति ।
२. सार्वजनिक खर्च सम्बन्धी नीति ।
३. राजश्व परिचालन सम्बन्धी नीति ।
४. सहकारी सम्बन्धी नीति ।
५. कृषि सम्बन्धी नीति ।
६. सिंचाई सम्बन्धी नीति ।
७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी नीति ।
८. बन तथा वातावरण सम्बन्धी नीति ।

क्रमशः

- १. शिक्षा सम्बन्धी नीति ।
- २२. भवन तथा शहरी विकास सम्बन्धी नीति ।
- १०. स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धी नीति ।
- २३. आय आर्जन तथा रोजगार सम्बन्धी नीति ।
- ११. महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी नीति ।
- १२. जनतासँग उपमेयर कार्यक्रम सम्बन्धी नीति ।
- १३. सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी नीति ।
- १४. युवा तथा खेलकुद सम्बन्धी नीति ।
- १५. स्थानीय पूर्वाधार सम्बन्धी नीति ।
- १६. सूचना तथा संचार सम्बन्धी नीति ।
- १७. सूचना प्रबिधि सम्बन्धी नीति ।
- १८. स्थानीय शासन सम्बन्धी नीति ।
- १९. सुशासन सम्बन्धी नीति ।
- २०. वित्तीय सुशासन सम्बन्धी नीति ।
- २१. विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति ।

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (आ.व. ०७८/०७९)

प्राविधिक शाखा अन्तर्गत सम्पन्न गरिएको पूर्वाधार विकास
कार्यक्रम

वडा नं. १

सि.न	योजनाको नाम	स्थल	खरिद प्रकृत्या	निर्माण व्यवसायी	बजेट स्रोत रु (कन्टिजेन्सी समेत)				कैफियत
					न.पा.	अन्य	उ.स	जम्मा	
१	अखडा शाखा मोटरबाटो	चौ.न.पा-१	उ.स		१०००००		८५०५	१०८५०५	
२	चुपचुपे खानेपानी योजना	चौ.न.पा-१	उ.स		५००००		४४३४	५४४३४	
३	जौवारी पाडारे मोटरबाटो निर्माण	चौ.न.पा-१	उ.स		१०००००		७९६९	१०७९६९	
४	तुर्लुङ्गटार सामुदायिक भवन	चौ.न.पा-१	उ.स		१५००००		११६६५	१६१६६५	
५	तिनधरे खानेपानी कुवा	चौ.न.पा-१	उ.स		५००००		३९१७	५३९१७	
६	रानिटार सार्वजनिक शौचालय	चौ.न.पा-१	उ.स		५००००		३८७८	५३८७८	
७	वेलबोटे खानेपानी आयोजना	चौ.न.पा-१	उ.स		५००००		५०४६	५५०४६	
८	वडास्तरीय महिला समिति	चौ.न.पा-१	उ.स		७५०००		६६४०	८१६४०	
९	मोटरबाटो मर्मत उपभोक्ता समिति (चारधेरे- कटहरबोटे मोटरबाटो र सुगाचरी - बंशिला मोटरबाटो मर्मत)	चौ.न.पा-१	उ.स		२०००००		१७६०५	२१७६०५	
१०	जरुवा खोला ग्रमीण सामुदायिक सौर्य खानेपानी योजना	चौ.न.पा-१	उ.स		१६००००		२६८२६	१८६८२६	
११	कोइरालामोडदेखी पश्चिमतर्फ जाने ट्रूयाक खोल्ने कार्य	चौ.न.पा-१	उ.स		५००००		३९८९	५३९८९	
१२	जलकन्या देवी मन्दिर घेरा वेरा	चौ.न.पा-१	उ.स		५००००		३९८९	५३९८९	
१३	फिक्कल मन्दिर तथा हरियाली पार्क निर्माण	चौ.न.पा-१	उ.स		१०००००		८५७०	१०८५७०	
१४	सिवालय मन्दिर घेरावारा बन्तुवा	चौ.न.पा-१	उ.स		१०००००		८५७०	१०८५७०	
१५	कार्की टोल हुदै साविकको बाटो मर्मत	चौ.न.पा-१	उ.स		५००००		४२८५	५४२८५	

वडा न. १ क्रमश...

१६	गदंता स्कुल देखि दुखान डाडा हुदै सेन्चुरी टोल मोटर बाटो	चौ.न.पा-१	उ.स		१५००००		१२८५५	१६२८५५	
१७	गडनत स्कुल घेरा वारा	चौ.न.पा-१	उ.स		२५००००	५०००००	९००००	८४००००	जि.स.स.
१८	गौरी टोल बरा ताल टोल साखा बाटो	चौ.न.पा-१	उ.स		१०००००		८५७०	१०८५७०	
१९	गालन टोल मोटर बाटो	चौ.न.पा-१	उ.स		१०००००		८५७०	१०८५७०	
२०	सिखरपुर काथ्रे मोटर बाटो निर्माण	चौ.न.पा-१	उ.स		४०००००		३४२८०	४३४२८०	
२१	सिम्पानी सिचाई	चौ.न.पा-१	उ.स		१०००००		८५७०	१०८५७०	
२२	खानेपानी व्यवस्थापन छुइला बाटो मथियो टोल	चौ.न.पा-१	उ.स		१०००००		८५७०	१०८५७०	
२३	लाम पाते मुहान गरि औतारी स्थान गदंता स्कुल सम्म खानेपानी	चौ.न.पा-१	उ.स		१०००००		८५७०	१०८५७०	
२४	बिर्ता खानेपानी संरक्षण तथा मर्मत	चौ.न.पा-१	उ.स		२०००००		१७१४०	२१७१४०	
२५	सरदा मा. वि. कटहरे चार कोठे भवन निर्माण	कटहरे	उ.स		३६०००००		४०००००	४००००००	

प्रगति समीक्षा, वडा नं. १

सि.न.	क्षेत्र	सुचक	ईकाई	सम्पन्न परिमाण	कैफियत
१	सडक	सडक विस्तार	ट्रयाक खोल्ने	मि.	१२००
		सडक स्तरन्ती	ग्राभेल	मि.	
			कालोपत्रे	मि.	
			सडक नाली	मि.	१००
			जम्मा =	मि.	१००
		पुल/ कल्भर्ट	वटा		
२	सार्वजनिक भवन	मर्मत संभार	मि.		
		शिक्षा	वटा	१	
		स्वास्थ्य	वटा		
		सामुदायिक	वटा		
		मन्दिर	वटा		
३	खानेपानी/ सिंचाई	शौचालय	वटा	१	
		खानेपानी ट्र्यांकी/ ईनार	वटा	५	
		खानेपानी पाइप	मि.	१५००	
		खानेपानी विस्तार	घरधुरी	१००	
		सिंचाई कुलो	मि.	६५	
४	अन्य	विद्युत विस्तार	मि.		
		नदि नियन्त्रण	मि.		
		क्षति भएको घर पुनः निर्माण	वटा	१	

जम्मा खर्च रकम =

नगरपालिका: रु.

६४,३५,०००

अन्य(केन्द्र/ प्रदेश/ जि.स.स.): रु.

५,००,०००

वडा नं. १ अन्तर्गत निर्माण गरिएका आयोजना/ योजनाहरुको तस्वीरहरु



रु. ७ लाखमा निर्माण गरिएको तुर्लुङ्गटार सामुदायिक भवन

वडा न. २

सि.न.	योजनाको नाम	स्थल	खरिद प्रकृया	निर्माण व्यवसायी	बजेट श्रोत रु. (कन्टिजेन्सी समेत)			जम्मा	कैफियत
					न.पा.	अन्य	उ.स.		
१	लामाखोलाबाट चकमके हुँदै हाइवेइ जोड्ने सडक	झोडापाटा	उ.स.		२०००००			२००००	२२००००
२	लामाखोलाबाट बिसन तामांगको घर हुँदै बुद्धचौक गंगटे सम्म	गंगटे	उ.स.		२०००००			२००००	२२००००
३	भित्ते स्कुलबाट ढेडुखोला हुँदै लामाखोलासम्म सडक मर्मत	माडीबास	उ.स.		२०००००			२००००	२२००००
४	हिमाल राई र कृष्णा कार्कीको साँधमा स्यालो टुवेल वडा न. २	माडीबास	उ.स.		१०००००			१००००	११००००
५	शिवालय मन्दिर मर्मत झोडा पाटा वडा न. २	देविथान टोला	उ.स.		१४००००			१४०००	१५४०००
६	विराटबाट टिकासरिको घर हुँदै जोरबाटो मदिबास जोड्ने सडक	सुघारे	उ.स.		१५००००			१५०००	१६५०००
७	लाटीखोला होम पाईप	माडीबास	उ.स.		३०००००			३००००	३३००००
८	राजेन्द्र कार्कीको घर हुँदै तुलशा बस्नेतको घर सम्म ग्रावेल वडा न. २	चारघरे	उ.स.		१०००००			१००००	११००००
९	माडीबास हस्पिटल जाने बाटो	चारघरे	उ.स.		१०००००			१००००	११००००
१०	नविन पोखरेलको घर देखिं गीता दाहालको घर हुँदै हाइवे जोड्ने सडक मर्मत	भित्ते	उ.स.		१०००००			१००००	११००००
११	बुद्ध जनता आ.वि., गंगटे	वडा न.२	उ.स.		४०००००			४००००	४४००००
१२	ज्यामिरे खोला सिँचाई	वडा न.२	उ.स.		४००००			४०००	४४०००
१३	बुद्ध आदर्श युवा समुह व्यवस्थापन	वडा न.२	उ.स.		१०००००			१००००	११००००
१४	अभिनास राइको घर छेउमा इनार निर्माण	वडा न.२	उ.स.		१०००००			१००००	११००००
१५	बुद्ध जनता आ.वि., गंगटे	वडा न.२	उ.स.		४०००००			४००००	४४००००
१६	शिवालय मन्दिर माडीबास	वडा न.२	उ.स.		१५००००			१५०००	१६५०००

वडा न. २ क्रमश...

१७	शिवालय मन्दिर घेराबेरा	वडा न.२	उ.स.		३००००		३०००	३३०००	
१८	सिंहदेबी मा. वि.	वडा न.२	उ.स.		६०००००		६००००	६६००००	
१९	माथिल्लो सुधारे खानेपानी योजना	वडा न.२	उ.स.		५०००००		५००००	५५००००	
२०	रक्तमालादेवी मन्दिर निर्माण व्यवस्थापन	वडा न.२	उ.स.		७५०००		७५००	८२५००	
२१	मुख्य राजमार्ग लक्षित तरकारी उत्पादन (हिउदे तरकारी खेतिको सिंचाईको लागि पानि संकलन सिमेंटेड पोखरी)	वडा न.२	उ.स.		१५००००		१५०००	१६५०००	
२२	माडीबास, जोडबाटो खेलमैदान मर्मत	वडा न.२	उ.स.		१०००००		१००००	११००००	
२३	शिवालय मन्दिर माडीबास	वडा न.२	उ.स.		३५००००		३५०००	३८५०००	
२४	स्वास्थ्य केन्द्र माडीबास ठहरा निर्माण	वडा न.२	उ.स.		८५०००		८५००	९३५००	
२५	माडीबास ढल निर्माण	वडा न.२	उ.स.		५०००००		५००००	५५००००	
२६	सुधारे बदेली सिंचाई आयोजना	वडा न.२	उ.स.		२०००००		२००००	२२००००	
२७	छेस्केबाट मानभरन डाँडासम्म सडक ग्रावेल	वडा न.२	उ.स.		१५००००		१५०००	१६५०००	
२८	खड्का भुजेलको घर छेउमा स्यालो ट्युबवेल जडान	वडा न.२	उ.स.		८००००		८०००	८८०००	
२९	हिमाल राई र कृष्णा कार्कीको साँधमा स्यालो ट्युबवेल वडा न. २	वडा न.२	उ.स.		८००००		८०००	८८०००	
३०	लामाखोलाबाट शिव मन्दिर हुँदै हाइवे इ जोड्ने सडक	वडा न.२	उ.स.		२०००००		२००००	२२००००	
३१	नविन पोखरेलको घर देखि गीता दाहालको घर हुँदै हाइवे जोड्ने सडक मर्मत	वडा न.२	उ.स.		१०००००		१००००	११००००	
३२	विर्ताबाट टिकासरिको घर हुँदै जोरबाटो मदिबास जोड्ने सडक	वडा न.२	उ.स.		१५००००		१५०००	१६५०००	
३३	लामाखोलाबाट बिसन तामाङको घर हुँदै बुद्धचौक गांगटे सम्म	वडा न.२	उ.स.		२०००००		२००००	२२००००	

प्रगति समीक्षा, वडा नं. २

सि.न.	क्षेत्र	सुचक	ईकाई	सम्पन्न परिमाण	कैफियत
१	सडक	सडक विस्तार	ट्रयाक खोल्ने	मि.	२२५०
		सडक स्तरन्ती	ग्राभेल	मि.	३५००
			कालोपत्रे	मि.	
			सडक नाली	मि.	१८५
			जम्मा =	मि.	३६८५
		पुल/ कल्भर्ट	वटा	५	
		मर्मत संभार	मि.	३६०	
२	सार्वजनिक भवन	शिक्षा	वटा	२	
		स्वास्थ्य	वटा	१	
		सामुदायिक	वटा	१	
		मन्दिर	वटा	३	
		शौचालय	वटा		
३	खानेपानी/ सिंचाई	खानेपानी ट्र्यांकी/ ईनार	वटा	२	
		खानेपानी पाइप	मि.	१२५०	
		खानेपानी विस्तार	घरधुरी	६०	
		सिंचाई कुलो	मि.	५००	
४	अन्य	विद्युत विस्तार	मि.		
		नदि नियन्त्रण	मि.	६५०	
		क्षति भएको घर पुनः निर्माण	वटा		

जम्मा खर्च रकम =

नगरपालिका: रु.

६३,३०,०००

अन्य(केन्द्र/ प्रदेश/ जि.स.स.): रु.

०

वडा नं. २ अन्तर्गत निर्माण गरिएका आयोजना/ योजनाहरुको तस्वीरहरु



रु. ७.५ लाखमा निर्माण गरिएको सदा बस्ती खानेपानी योजना

वडा न. ३

सि.न.	योजनाको नाम	स्थल	खरिद प्रकृया	निर्माण व्यवसायी	बजेट श्रोत रु. (कन्टिजेन्सी समेत)			जम्मा	कैफियत
					न.पा.	अन्य	उ.स.		
१	अजिंगरे बाट सिकरमाडी जोड्ने बाटो निर्माण	वडा न.३	उ.स.		३५००००		३८८९२	३७८३९२	
२	आदर्शचोक देखी मन्दिर हाईवे सम्म ग्रावेल	वडा न.३	उ.स.		२५००००		२७४९१	२६९९९१	
३	आमसाल शिवालय मन्दिर हुँदै राजन मगरको खेत देखि शहरी किलनिक सम्म शाखा बाटो	वडा न.३	उ.स.		२६०००		२८७३	२८०९३	
४	कुसुमचौरी इनार रिङ्ड निर्माण	वडा न.३	उ.स.		५००००		५५७३	५४०७३	
५	कुसुमचौरी रिङ्डगारोड बाटो स्तरउन्नती	वडा न.३	उ.स.		१०००००		१०८५८	१०७८५८	
६	कृषि सडक भोलेनी चर्च हुँदै शान्ती राईको घर सम्म बाटो स्तर उन्नती	वडा न.३	उ.स.		१०००००		१०९८१	१०७९८१	
७	छसीको घर हुँदै महलसिंहको घर, राम ब. मगरको घर पछाडीबाट उतर तफर बाटो ग्राभेल	वडा न.३	उ.स.		२०००००		२२४३८	२१६४३८	
८	छुलबारेको कुलोमुहान तथा बाटो मर्मत	वडा न.३	उ.स.		१०००००		११६२६	१०८६२६	
९	झाक्रिबास स्कुलवारी कुलो मर्मत	वडा न.३	उ.स.		१०००००		१०८०९	१०७८०९	
१०	टावरडाडा पश्चिमपट्टि ग्रावेल तथा कल्भर्ट	वडा न.३	उ.स.		१५००००		१६४३५	१६१९३५	
११	तिनकुने चोक र आसिस चर्च मार्ग ग्रावेल	वडा न.३	उ.स.		२०००००		२२९०९	२१६१०९	
१२	नेवारी बन्धुहरुको कास्यगोत्र देवाली कुल पुजा गर्ने मन्दिरको ट्रस निर्माण	वडा न.३	उ.स.		७५०००		८५२४	८१२७४	
१३	पिपलगाढी बाट अनिलको घरहुँदै रसाईली टोल बाटो ग्राभेल	वडा न.३	उ.स.		२०००००		२१८०५	२१५८०५	
१४	पैतालिस चोक प्रतिक्षालय हातिसार	वडा न.३	उ.स.		२०००००		२३५६४	२१७५६४	
१५	प्रगतिशिल आमा समुहको शौचालय निर्माण	वडा न.३	उ.स.		२०००००		२२७६४	२१६७६३	
१६	ब्वासे कुलो मुहान निर्माण	वडा न.३	उ.स.		५००००		५४९१	५३९९१	
१७	भोलेनी बुधबारे होमपाईप व्यवस्थापन	वडा न.३	उ.स.		१०००००		११२३९	१०८२३९	
१८	मंगलबारे बजार एकतफरी डेन निर्माण	वडा न.३	उ.स.		१५००००		१६२३२	१६१७३२	

વડા ન. ૩ ક્રમશાસન

૧૯	રમાઈલોડાડા દેખિ જબ્દી હુદૈ ભિત્તેલી ટોલ જોડ્ને બાટો ગ્રાવેલ તથા કલ્બર્ટ તથા કલ્બર્ટ નિર્માણ	વડા ન. ૩	ઉ.સ.		૪૦૦૦૦૦		૪૩૭૭૮	૪૩૧૭૮	
૨૦	રમાઈલોડાડા સાકેલા થાન તથા મગર ભૂમે થાન તથા ચણ્ણી થાન ઘેરાવારા	વડા ન. ૩	ઉ.સ.		૧૫૦૦૦૦		૧૬૮૬૯	૧૬૨૩૬૯	
૨૧	રાજાનાગી પુર્બ બર્બ ખોલા કલ્બર્ટ ર હોમપાઇપ નિર્માણ	વડા ન. ૩	ઉ.સ.		૩૦૦૦૦૦		૩૫૨૧૮	૩૨૬૨૧૮	
૨૨	રાતોપહિરો સિંચાઈ પાઇપ ખરિદ	વડા ન. ૩	ઉ.સ.		૫૦૦૦		૫૫૪૮	૫૪૦૪૮	
૨૩	રાતો પહિરો દેખિ શિવાલય મનિદર જાને બાટો વડા ન. ૩	વડા ન. ૩	ઉ.સ.		૧૨૫૦૦		૧૪૦૦૬	૧૩૫૨૫૬	
૨૪	વડા કાર્યાલય ભવન ઘેરાબેરા વડા નં. ૩	વડા ન. ૩	ઉ.સ.		૪૦૦૦૦૦	૮૦૦૦૦૦	૧૪૩૦૦૦	૧૩૪૩૦૦૦	જિ.સ.સ.
૨૫	સૌરેલીટોલ બાટ વડા કાર્યાલય જાને વાટો ગ્રાવેલ તથા કલ્બર્ટ નિર્માણ	વડા ન. ૩	ઉ.સ.		૪૦૦૦૦૦		૪૩૨૯૫	૪૩૧૨૯૫	
૨૬	સરાઘારી ખાનેપાની મર્મત	વડા ન. ૩	ઉ.સ.		૧૫૦૦૦૦		૧૭૧૧૭	૧૬૨૬૧૭	
૨૭	સ્કુલવારી ગ્રાવેલ ક્રમાગત	વડા ન. ૩	ઉ.સ.		૧૦૦૦૦૦		૧૦૮૨૩	૧૦૭૮૨૩	
૨૮	અજિંગરે કલ્બર્ટ નિર્માણ	વડા ન. ૩	ઉ.સ.		૧૦૦૦૦૦		૧૦૯૯૭	૧૦૭૯૯૭	
૨૯	હાત્તિસાર ખાનેપાની પાઇપ ખરિદ તથા બ્યબસ્થાપન	વડા ન. ૩	ઉ.સ.		૭૫૦૦૦		૮૩૨૩	૮૧૦૭૩	
૩૦	રાતો પહિરો કુલો મર્મત વડા નં. ૩	વડા ન. ૩	ઉ.સ.		૧૨૫૦૦૦		૧૩૪૮૭	૧૩૪૭૩૭	
૩૧	આશિષ ચર્ચ ભોર્લેની બ્યબસ્થાપન વડા નં. ૩	વડા ન. ૩	ઉ.સ.		૭૫૦૦૦		૮૪૯૯	૮૧૨૪૮	
૩૨	દેખિ ખોલા પ્રશુરામ સિંચાઈ કુલો ભોર્લેની વડા નં. ૩	વડા ન. ૩	ઉ.સ.		૧૨૫૦૦૦		૧૪૩૫૭	૧૩૫૬૦૭	
૩૩	સહરી સ્વાસ્થ્ય ભવન ઘેરાબેરા નિર્માણ કાર્ય	વડા ન. ૩	ઉ.સ.		૬૫૦૦૦૦		૭૨૭૫૪	૭૨૨૭૫૪	
૩૪	સુખા સુન્દરી ખોલામા ફલામે પુલ નિર્માણ	વડા ન. ૩	ઉ.સ.		૧૫૦૦૦૦૦	૧૫૦૦૦૦	૧૬૫૦૦૦૦	૧૬૫૦૦૦૦	પ્રદેશ

प्रगति समीक्षा, वडा नं. ३

सि.न.	क्षेत्र	सुचक	ईकाई	सम्पन्न परिमाण	कैफियत
१	सडक	सडक विस्तार	ट्रयाक खोल्ने	मि.	१३४२
		सडक स्तरुन्नती	ग्राभेल	मि.	३६२८
			कालोपत्रे	मि.	
			सडक नाली	मि.	४४०
			जम्मा =	मि.	४०६८
		पुल/ कल्भर्ट	वटा		८
		मर्मत संभार		मि.	३९३
२	सार्वजनिक भवन	शिक्षा	वटा		
		स्वास्थ्य	वटा		
		सामुदायिक	वटा		
		मन्दिर	वटा		१
		शौचालय	वटा		२
३	खानेपानी/ सिंचाई	खानेपानी ट्र्यांकी/ इनार	वटा		५
		खानेपानी पाइप	मि.	४५३	
		खानेपानी विस्तार	घरधुरी		५०
		सिंचाई कुलो	मि.	१६४	
४	अन्य	विद्युत विस्तार	मि.		
		नदि नियन्त्रण	मि.	७५	
		क्षति भएको घर पुनः निर्माण	वटा		

जम्मा खर्च रकम =

नगरपालिका: रु.

५८,२६,०००

अन्य(केन्द्र/ प्रदेश/ जि.स.स.): रु.

८,००,०००

वडा नं. ३ अन्तर्गत निर्माण गरिएका आयोजना/ योजनाहरुको तस्वीरहरु



रु. २ लाखमा निर्माण गरिएको
प्रगतिसिल आमा समूहको शौचालय



रु. २ लाखमा निर्माण गरिएको
पैतालिस चोकमा प्रतिक्षालय

वडा नं. ४

सि.न.	योजनाको नाम	स्थल	खरिद प्रकृया	निर्माण व्यवसायी	बजेट श्रोत रु. (कन्टिजेन्सी समेत)			जम्मा	कैफियत
					न.पा.	अन्य	उ.स.		
१	राजु बस्नेतको घरदेखि सुन्दरी खोला सम्म सडक स्तरोनती	बरपानी	उ.स.		१२५०००		१२५००	१३७५००	
२	समीचोक मगरडाँडा विमडाँडा हुडै मकमडाँडा त्रिवेणी चोकसम्म सडक स्तरोनती	वर्षेडाँडा	उ.स.		३०००००		३००००	३३००००	
३	छेउघरेको घर हुडै मदन भण्डारी लोकमार्गसम्म सडक स्तरोनती	गजमेर टोल	उ.स.		१२५०००		१२५००	१३७५००	
४	बरपानि सुस्मा राई मगरको घर छेउ आँपखोला कल्भर्ट निर्माण	वर्षेडाँडा	उ.स.		२०००००		२००००	२२००००	
५	विमडाँडा देखि तिन्दोभाने बुद्धचौकसम्म सडक स्तरोनती	अमलचौरी	उ.स.		१२५०००		१२५००	१३७५००	
६	श्याम फार्मसी आगाडी चोकदेखी नारद आदर्श माध्यमिक बिद्यालय हुडै स्वास्थ्य चौकीसम्म सडक स्तरोनती	दशन टोल	उ.स.		१५००००		१५०००	१६५०००	
७	घुम्ती टोल र काहुलेली टोल जोड्ने सडक ग्रावेल	उपुजेली टोल	उ.स.		७५०००		७५००	८२५००	
८	समिचोक दुर्गा बहादुर मगर र जित बहादुर मगरको घरबिचमा अधुरो कल्भर्ट मर्मत साथै समिचोक सम्म ग्रावेल	गजमेर टोल	उ.स.		१७५०००		१७५००	१९२५००	
९	श्याम राइको खेत छेउबाट पिचुमाया पेशालको खेत हुडै राम बहादुर छविलाल राइको खेतसम्म करम्जे खोला नियन्त्रण	वर्षेडाँडा	उ.स.		२०००००		२००००	२२००००	
१०	महादेवेश्वर स्कुलदेखि शिव कुमार चौधरीको घरसम्म सडक स्तरोनती	चौधरी टोल	उ.स.		१०००००		१०००००	११०००००	
११	तेजबहादुर मगर र ठटाल दमाईको घर नजिक नदी नियन्त्रण	चौधरी टोल	उ.स.		२०००००		२०००००	२२०००००	

वडा न. ४ क्रमश...

१२	शिवेडाँडा नदि नियन्त्रण	वर्षेडाँडा	उ.स.		२०००००		२००००	२२००००
१३	चरण टोल, जनआदर्श टोल, टारवारे टोल, जनकल्याण टोल हुडै राष्ट्राली टोलसम्म सडक स्तरोनती	चरण टोल	उ.स.		३०००००		३००००	३३००००
१४	वडा न. ४ को वडा भरि सडक मर्मत	वडा न.४	उ.स.		८५०००		८५००	९३५००
१५	नारदमुनि शालिकचोकमा सुरक्षाको लागि सी सी क्यामेरा खरिद तथा जडान	बर्खे डाडा	उ.स.		१२५०००		१२५००	१३७५००
१६	सुखा सुन्दरी खोला नदि नियन्त्रण	बसाहा	उ.स.		२५००००		२५०००	२७५०००
१७	नारद आदर्श शिक्षा क्याम्पस	बर्खे डाडा	उ.स.		१००००००		१०००००	११०००००
१८	किरातहरूको भुमिथान घेराबारा	बसाहा	उ.स.		२०००००		२००००	२२००००
१९	नारद आदर्श शिक्षा क्याम्पस	बर्खे डाडा	उ.स.		१६५००००		१६५०००	१८१५०००
२०	नारद आदर्श शिक्षा क्याम्पस	बर्खे डाडा	उ.स.		१००००००		१०००००	११०००००
२१	नारदमुनि थुलुंग स्मृति खेल मैदान स्टेज ट्रस निर्माण	बर्खे डाडा	उ.स.		३२५०००		३२५००	३५७५००
२२	बबिन्द्र वि.क.को घरछेउको इनार निर्माण	बसाहा	उ.स.		१०००००		१००००	११००००
२३	एघारघरे मगरटोल मधुमाया परियारको घरछेउ इनार निर्माण	मगर टोल	उ.स.		१०००००		१००००	११००००
२४	शनिबारे बजार व्यावस्थापन	शनिबारे	उ.स.		१२५०००		१२५००	१३७५००
२५	स्थाल खहरे मेजर चौतरपुर्व समाल टोल नदि नियन्त्रण	समाल टोल	उ.स.		१०००००		१००००	११००००
२६	बाटो ग्रावेल सडक मर्मत	बसाहा	उ.स.		१०००००		१००००	११००००
२७	प्रहरी चौकी बसाहा	बर्सहा	उ.स.		७५०००		७५००	८२५००
२८	वर्षे स्कुलको मंच ट्रस्ट र व्यवस्थापन वडा न. ४	बर्खे डाडा	उ.स.		१०००००		१००००	११००००
२९	बाल विकास केन्द्र व्यवस्थापन वडा न. ४	बसाहा	उ.स.		१०००००		१००००	११००००
३०	सुनाखरी महिला भवन निर्माण वडा न. ४	बसाहा	उ.स.		२०००००		२००००	२२००००
३१	सविना सुवेदी वडा न. ४	बसाहा	उ.स.		५००००		५०००	५५०००

वडा न. ४ क्रमश...

३२	नारद आदर्श शिक्षा क्याम्पस	बर्खे डाढा	उ.स.		३०००००		३००००	३३००००	
३३	श्री नारद आदर्श मा. वि.	बर्खे डाढा	उ.स.		६०००००		६००००	६६००००	
३४	नारदमुनि शालिक मर्मत तथा घेराबरा	बर्खे डाढा	उ.स.		१२५०००		१२५००	१३७५००	
३५	धनिखोला नदि नियन्त्रण टिका थुलुंगको बंगुर फर्म नजिक	शनिवारे	उ.स.		५००००		५०००	५५०००	
३६	क्रमागत अपाङ्ग भवन निर्माण	बसाहा	उ.स.		१०००००		१००००	११००००	
३७	वडा न. ४ को सनिवारे कालीखोला पुल देखि त्रिसक्ति चोक बर्खेडाँडा कुमार सर को घर , नारदमुनि चोक हुँदै समी चोक सम्म सडक कालो पत्रे	बर्खे डाढा	बोलपत्र	चौदण्डीगढी निर्माण कम्पनि	५५२८९५३			५५२८९५३	

प्रगति समीक्षा, वडा नं. ४

सि.न.	क्षेत्र	सुचक	ईकाई	सम्पन्न परिमाण	कैफियत
१	सडक	सडक विस्तार	ट्रयाक खोल्ने	मि.	५५०
		सडक स्तरुन्नती	ग्राभेल	मि.	३०५०
			कालोपत्रे	मि.	९५०
			सडक नाली	मि.	
		पुल/ कल्भर्ट	जम्मा=	मि.	४०००
			वटा		४
		मर्मत संभार		मि.	१२५०
२	सार्वजनिक भवन	शिक्षा	वटा		२
		स्वास्थ्य	वटा		
		सामुदायिक	वटा		१
		मन्दिर	वटा		
		शौचालय	वटा		
३	खानेपानी/ सिंचाई	खानेपानी ट्र्यांकी/ ईनार	वटा		५
		खानेपानी पाइप	मि.	२५०	
		खानेपानी विस्तार	घरधुरी		५०
		सिंचाई कुलो	मि.	२५०	
४	अन्य	विद्युत विस्तार	मि.		
		नदि नियन्त्रण	मि.	१५००	
		क्षति भएको घर पुनः निर्माण	वटा		

जम्मा खर्च रकम =

नगरपालिका: रु.

१,४६,६३,९५२.८२

अन्य(केन्द्र/ प्रदेश/ जि.स.स.): रु.

०

वडा न. ४ अन्तर्गत निर्माण गरिएका आयोजना/ योजनाहरुको तस्वीरहरु



रु. १५ लाखमा निर्माण गरिएको सुखासुन्दरी खोला
वडा न. ३ र ४को सिमानामा ट्रस पुल निर्माण



रु. २० लाखमा निर्माण गरिएको नारद
आदर्श क्याम्पस गेट तथा घेरावेरा

वडा न. ५

सि.न.	योजनाको नाम	स्थल	खरिद प्रकृया	निर्माण व्यवसायी	बजेट श्रोत रु. (कन्टिजेन्सी समेत)			जम्मा	कैफियत
					न.पा.	अन्य	उ.स.		
१	५ न.वडा कार्यालय देखि फतेपुर बाटो हुदै जुटपानी प्रदेश सिमाना सम्म बाटो मर्मत तथा सम्भार	सुन्दरपुर	उ.स		२८७०००		२८७००	३१५७००	
२	जितमहान मन्दिर निर्माण	सिवाई	उ.स		१७००००		१७०००	१८७०००	
३	जितमहान मन्दिर निर्माण	सिवाई	उ.स		१४००००		१४०००	१५४०००	
४	राधा कृष्ण मन्दिर	देवीस्थान	उ.स		५०००		५००	५५०००	
५	वडा भरीको सडक बाटो मर्मत तथा सम्भार	वडा भरी	उ.स		२५००००		२५०००	२७५०००	
६	महिला क्लब भवन मर्मत	सिवाई	उ.स		१०००००		१००००	११००००	
७	राधा कृष्ण सहकारी व्यवस्थापन वडा न.५	देवीस्थान	उ.स		१०००००		१००००	११००००	
८	प्रधान टोल डिहीबार थान घेरा बेरा	सुन्दरपुर	उ.स		१०००००		१००००	११००००	
९	त्रियुगा खोला सिवाई स्कुल नजिक कटान हुदै गरेको ठाउमा नोज राखी मर्मत तथा सम्भार तथा साना योजनाहरु	सिवाई	उ.स		३५००००		३५०००	३८५०००	
१०	अधिकारी मन्दिर मर्मत	सिवाई	उ.स		५००००		५०००	५५०००	
११	त्रियुगा मा अस्थायी बाटो निर्माण	सिवाई	उ.स		५९५०००		५९५००	६५४५००	
१२	सि.एम.सी भवन धेलाचौरी	छेलाचौरी	उ.स		१५००००		१५०००	१६५०००	
१३	मजदुर भवन सिवाई	सिवाई	उ.स		१०००००		१०००००	११००००	
१४	राजाजी मन्दिर सिवाई	सिवाई	उ.स		१०००००		१०००००	११००००	
१५	घेर टोल मन्दिर	घेर खोला	उ.स		५००००		५०००	५५०००	
१६	जुटपानी ह्युम पाईप मर्मत तथा सम्भार	देवीस्थान	उ.स		१७००००		१७००००	१८७००००	
१७	शहरी स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थापन	सिवाई	उ.स		३०००००		३०००००	३३००००	

वडा न. ५ क्रमश...

१८	पिकु चौ.को घर देखि बिशु सदाको घर सम्म ग्राभेलिंग तथा बडेरवा टोल विकास सदा बस्ती मा ह्युम पाईप राख्ने कार्य	सुन्दरपुर	उ.स		२१२०००		२१२००	२३३२००	
१९	देलाचौरी टोल दक्षिण कल्भर्ट भएको ठाउमा बाटो मर्मत	देलाचौरी	उ.स		१०००००		१००००	११००००	
२०	राजाजी मन्दिर सुन्दरपुर	सुन्दरपुर	उ.स		५००००		५०००	५५०००	
२१	गाउ भित्रको बाटो ग्राभेलिंग गर्ने कार्य	चौ.नपा ५	उ.स		२५००००		२५०००	२७५०००	
२२	मुशहरी टोल ह्युम पाईप मर्मत तथा सम्भार	मुशहरी	उ.स		७५०००		७५००	८२५००	
२३	जुटपानी ह्युम पाईप मर्मत तथा सम्भार	देविस्थान	उ.स		१०००००		१००००	११००००	
२४	राजाजी मन्दिर बेल्हा	बेल्हा	उ.स		५००००		५०००	५५०००	
२५	कभड्हल निर्माण सुन्दरपुर	सुन्दरपुर	उ.स		१००००००		१०००००	११०००००	
२६	सुकुना खोला बाँध मर्मत निर्माण उपभोक्ता समिति	खोरिया	उ.स		५००००		५०००	५५०००	
२७	सिवाई मा.बि.स्कुल देखि उतर त्रियुगा नदी बाँध सम्म बाटो निर्माण	सिवाई	उ.स		५००००		५०००	५५०००	
२८	कोल्ड स्टोर भवन निर्माण	सिवाई	बोलपत्र		१९५८२८३		१९५८२८३	१९५८२८३	निर्माणधीन /केन्द्र

प्रगति समीक्षा, वडा नं. ५

सि.न.	क्षेत्र	सुचक	ईकाई	सम्पन्न परिमाण	कैफियत
१	सडक	सडक विस्तार	ट्रयाक खोल्ने	मि.	११५९
		सडक स्तरन्ती	ग्राभेल	मि.	१८३९
			कालोपत्रे	मि.	
			सडक नाली	मि.	११०
			जम्मा =	मि.	१९४९
		पुल/ कल्भर्ट	वटा	१	
		मर्मत संभार	मि.	१४०	
२	सार्वजनिक भवन	शिक्षा	वटा		
		स्वास्थ्य	वटा	१	
		सामुदायिक	वटा		
		मन्दिर	वटा	२	
		शौचालय	वटा	१	
३	खानेपानी/ सिंचाई	खानेपानी ट्र्यांकी/ इनार	वटा		
		खानेपानी पाइप	मि.		
		खानेपानी विस्तार	घरधुरी		
		सिंचाई कुलो	मि.		
४	अन्य	विद्युत विस्तार	मि.		
		नदि नियन्त्रण	मि.	१४०	
		क्षति भएको घर पुनः निर्माण	वटा		

जम्मा खर्च रकम =

नगरपालिका: रु.

४९,९९,०००.००

अन्य(केन्द्र/ प्रदेश/ जि.स.स.): रु.

१९,५८,२८२.९४

वडा नं. ५ अन्तर्गत निर्माण गरिएका आयोजना/ योजनाहरुको तस्वीरहरु



रु. ३.५ लाखमा निर्माण गरिएको सी. एम. सी भवन

रु. ७.९५ लाखमा निर्माण गरिएको त्रियुगा नदीमा अस्थाइ
बाटो निर्माण

बडा न. ६

सि.न.	योजनाको नाम	स्थल	खरिद प्रकृया	निर्माण व्यवसायी	बजेट श्रोत रु. (कन्टिजेन्सी समेत)				कैफियत
					न.पा.	अन्य	उ.स.	जम्मा	
१	शहिद बिक्रम भुजेल मार्ग र केचुवाको आसपासको सडकको अनुसार योजनाको लागि	बडा न.६	उ.स.		५०००००.		५४८७०.१३	५५४८७०.१३	
२	आवश्यक ठाउमा गिड्डी तथा ग्रामेल	बडा न.६	उ.स.		१०००००.		११६१७.२	१११६१७.२	
३	बेल्टार समावेशी साकेला थान निर्माण	बडा न.६	उ.स.		१०००००.		११०९५.०७	१११०९५.०७	
४	बस पार्क शिव पार्वती मन्दिर	बडा न.६	उ.स.		५००००.		६०८५.	५६०८५.	
५	कर्भड हलमा स्टेज निर्माण तथा रंग रोगन	बडा न.६	उ.स.		२७००००.		८१००.	२७८१००.	
६	शिवार्इ बेल्टार बन्धिला सडक विस्तार बाट पूर्ण रूपमा घर विस्थापन भइ पुन निर्माण	बडा न.६	उ.स.		३०००००.		८४२५५७.२४	११४२५५७.२४	
७	द्वार खोला बाध निर्माण समिति सातधारे	बडा न.६	उ.स.		७०००००.		७६५४५.५६	७७६५४५.५६	
८	द्वार खोलाको पुर्व तर्फको बाध निर्माण	बडा न.६	उ.स.		७०००००.		७६५४५.५६	७७६५४५.५६	
९	गीता पोखरेल	बडा न.६	उ.स.		९०८३३.५७			९०८३३.५७	
१०	केचुवा सिवानी बेल्टार बाटो मर्मत	बडा न.६	उ.स.		१८००००.		२०४१६.८४	२००४१६.८४	
११	ग्रामेल आवश्यकता अनुसार	बडा न.६	उ.स.		१५०००००.		१६२४८४.०७	१६६२४८४.०७	
१२	सातधारे दिल बहादुर राईको घर अगाडी इनार निर्माण	बडा न.६	उ.स.		२५००००.		२७०८३.६३	२७७०८३.६३	
१३	ज्योति जनता बहुमुखी क्याम्पसमा छत ढलान	बडा न.६	उ.स.		६०००००.		६५३४७.९६	६६५३४७.९६	
१४	ज्योति जनता बहुमुखी क्याम्पसको आवश्यक योजनाको लागि	बडा न.६	उ.स.		५००००.		५६०२.७४	५५६०२.७४	
१५	पोषण सुधारका लागि बिद्यालयमा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना, ज्योती स्कूल	बडा न.६	उ.स.		८०००००.		८६४९५.६४	८८६४९५.६४	
१६	महिला दलित तथा पिछडिएको छेत्र लक्षित कार्यक्रम	बडा न.६	उ.स.		५००००.		५६०२.७४	५५६०२.७४	
१७	कालिका मा.वि. मर्मत सम्भार	बडा न.६	उ.स.		५००००.		५९००.	५५९००.	

वडा न. ६ क्रमश...

१८	भुजेल उधौली उभौली मन्दिर मर्मत, प्लास्टर तथा रंग रोगन	वडा न.६	उ.स.		५००००.		५५३१.	५५५३१.	
१९	महिला भवन छत् ढलान र व्यवस्थापन वडा न. ६	वडा न.६	उ.स.		४०००००.		४३५२२.	४४३५२२.	
२०	नेवार समाज भीमसेन थान निर्माण केचुवा	वडा न.६	उ.स.		७५०००.		८२४०.५५	८३२४०.५५	
२१	सातधारे साकेला थान मर्मत	वडा न.६	उ.स.		१०००००.		१०९९११.९४	११०९९११.९४	
२२	समाबेशी तालिम केन्द्रमा सौचालय निर्माण	वडा न.६	उ.स.		२५००००.		२७०३४.	२७७०३४.	
२३	समाबेशी तालिम केन्द्र तथा सभा हल	वडा न.६	उ.स.		८२५०००.		८९४७८.	९१४४७८.	
२४	अधुरो पुष्पलाल भवन निर्माण	वडा न.६	उ.स.		१००००००.	१०८७०७.	१०८७०७.	प्रदेश	
२५	सशस्त्र बेस क्याम्प चौ.न.पा. ६ मा गेट तथा सेन्टी रुम निर्माण	वडा न.६	उ.स.		१७००००.		११४५२.९५	१८९४५२.९५	
२६	वडा न. ६ को बाटो मर्मत	वडा न.६	उ.स.		२५०००.		२८७२.१८	२७८७२.१८	
२७	प्राभेल तथा हुम पाइप ६ न. वडाको आवश्यकता अनुसार	वडा न.६	उ.स.		१५०००००.		१६५१६१.४३	१६६५१६१.४३	
२८	सिर्वानी बेली सडक विस्तार तथा स्तरउन्नती	वडा न.६	उ.स.		९५००००.		१०५४९०.	१०५५४९०.	
२९	वडा कार्यालय भवन घेराबेरा निर्माण वडा न.६	वडा न.६	उ.स.		४०००००.	६०००००.	१४००००.	१३४००००.	जि.स.स.
३०	युवा तथा खेलकुद समाबेशी खेल मैदान	वडा न.६	उ.स.		९००००.		१०३३४.०३	१००३३४.०३	
३१	ज्योति मा. वि. चार कोठे भवन निर्माण	वडा न.६	उ.स.		३६०००००.		४०००००.	४००००००.	

प्रगति समीक्षा, वडा नं. ६

सि.न.	क्षेत्र	सुचक	ईकाई	सम्पन्न परिमाण	कैफियत
१	सडक	सडक विस्तार	ट्रयाक खोल्ने	मि.	३१००
		सडक स्तरन्ती	ग्राभेल	मि.	२१००
			कालोपत्रे	मि.	
			सडक नाली	मि.	
		पुल/ कल्भर्ट	जम्मा =	मि.	२१००
			वटा		
२	सार्वजनिक भवन	मर्मत संभार		मि.	
		शिक्षा	वटा	१	
		स्वास्थ्य	वटा	१	
		सामुदायिक	वटा	२	
		मन्दिर	वटा	३	
३	खानेपानी/ सिंचाई	शौचालय	वटा	१	
		खानेपानी ट्र्यांकी/ ईनार	वटा	२	
		खानेपानी पाइप	मि.	३००	
		खानेपानी विस्तार	घरधुरी	७०	
		सिंचाई कुलो	मि.		
४	अन्य	विद्युत विस्तार	मि.		
		नदि नियन्त्रण	मि.	५०	
		क्षति भएको घर पुनः निर्माण	वटा	१	

जम्मा खर्च रकम =

नगरपालिका: रु.

१,४७,२५,८३३.५७

अन्य(केन्द्र/ प्रदेश/ जि.स.स.): रु. १८,००,०००

वडा नं. ६ अन्तर्गत निर्माण गरिएका आयोजना/ योजनाहरुको तस्वीरहरु



रु. १.५ लाखमा निर्माण गरिएको सशस्त्र प्रहरी बेश क्याम्पको गेट

वडा नं. ७

सि.न.	योजनाको नाम	स्थल	खरिद प्रकृया	निर्माण व्यवसायी	बजेट श्रोत रु. (कन्टिजेन्सी समेत)				कैफियत
					न.पा.	अन्य	उ.स.	जम्मा	
१	आदर्श चोक तल्लो इनार मर्मत	आदर्श चोक	उ.स.		१०००००		१०४००.००	११०४००.०	
२	देविथान अधुरो मन्दिर निर्माण क्रममागत	देविथान डाडा	उ.स.		३०००००		३२०००.००	३२३०००.०	
४	चौ.न.पा.वडा कार्यालय भवन घेरबेरा	हांगबजार	उ.स.		४०००००	८०००००	१३४०००.००	१३३४०००.०	जि.स.स.
५	वार्ड भवन निर्माण	हांगबजार	उ.स.		४०००००	८०००००	१३६०००.००	१३३६०००.०	जि.स.स.
६	सुनाखरी लाइन अधुरो ढल निर्माण	सुनाखरी मार्ग	कोटेसन	किरात मुन्धुम कन्स्ट्रक्सन	५०००००			५०००००.०	
७	झुडपानी बैठार सडक स्तरउन्नति	बैठार	कोटेसन	बेल्टारे निर्माण सेवा	५०००००			५०००००.०	
८	झुडपानी लामेचौरी सडक ग्राम्भेल	भुल्के	उ.स.			५०००००	५००००.००	५५००००.०	प्रदेश
९	हत्तिखाहेरे पार्क मर्मत	हांगबजार	उ.स.		२०००००		२३०००.००	२२३०००.०	
१०	हात्ती खहरे पार्कमा बाल उद्ध्यन निर्माण	हांगबजार	उ.स.		१०००००		१३०००.००	११३०००.०	
११	राजेन्द्र कटुवालको घर छेउमा इनार निर्माण	भुल्के	उ.स.		१०००००		११०००.००	१११०००.०	
१२	दुर्गा भगवती मन्दिर निर्माण तथा व्यवस्थापन	बेल्टार हाइट	उ.स.		२०००००		२२०००.००	२२२०००.०	
१३	तुलसी बन्जाराको घर छेउमा इनार मर्मत	मेयर चोक	उ.स.		५००००.०		७०००.००	५७०००.००	
१४	श्री पंचमी पशु हाटबजार निर्माण	परुहांग चोक	उ.स.			१००००००	१०६०००.००	११०६०००.०	केन्द्र
१५	कृषि बजार तथा संकलन केन्द्र निर्माण (संख्या २)	मदन चोक	उ.स.			२२०००००	२२३०००.००	२४२३०००.०	केन्द्र
१६	चप्लेटी भारतीय भू.प्. सैनिक खानेपानी इन्टेक निर्माण	विरता सिरान	उ.स.		१५००००.०		१५०००.००	१६५०००.०	
१७	महिला भवन निर्माण वडा नं.७	हांगबजार	उ.स.		४०००००		४२०००.००	४४२०००.०	
१८	नगर स्तरीय दलित भवन मर्मत तथा गेट निर्माण	बेल्टार हाइट	उ.स.		४०००००		४२०००.००	४४२०००.०	
१९	नगर आखा अस्पताल भवनमा शौचालय निर्माण योजना	हांगबजार	उ.स.		२३५०००.००		३३०००.००	२६८०००.०	

वडा न. ७ क्रमशः...

२०	श्री भू.पु. सैनिक अंग्रेजी स्कुल (सार्वजनिक शैक्षिक गुठी) घेराबेरा	साकेला चोक	उ.स.		३०००००		३४०००.००	३३४०००.०	
२१	लाटीखोला स्थित माटिखाडीमा तारजाली भर्ने कार्य	माटीखाडी	अमानत		४००००.०			४००००.०	
२२	राम प्रसाद राई रंगशाला उत्तर बाटो ग्राम्भेल	हांगबजार	उ.स.		२०००००		२२०००.००	२२२०००.०	
२३	बैठार बस्तेतको घर पछाडी बाटो मर्मत ग्राम्भेल	बैठार	अमानत		५००००.०			५००००.०	
२४	श्री सगरमाथा आ.वि. २ कोठे भवन निर्माण	भुल्के	उ.स.		१८०००००		१९२०००.००	१९९२०००.००	
२५	श्री पंचमी आ.वि. २ कोठे भवन निर्माण	बेल्टार हाइट	उ.स.		१८०००००		१९२०००	१९९२०००.०	
२६	नगरपालिका भवन घेराबेरा	न.पा.भवन	ठेक्का	चौदण्डीगढी निर्माण कम्पनी	२३०००००			२३०००००.०	
२७	फर्निचर खरिद	न.पा.भवन	ठेक्का	ग्लोबल उड एण्ड स्टिल	२१३००००.०			२१३००००.०	
२८	नगरपालिका भवनमा लिफ्ट जडान	न.पा.भवन	ठेक्का	RMS International	१७८००००.०			१७८००००.०	
२९	नगरपालिका भवन आगाडी बल्क लगाउने कार्य	न.पा.भवन	उ.स.		४३००००.००		४७०००.००	४७७०००.०	
३०	१५ शैयाको अस्पताल निर्माण	हांगबजार	बोलपत्र		११००००००.०			११००००००.०	निर्माणधीन/ केन्द्र
३१	मेयर चोक लाफा चोक मदन भण्डारी राजमार्ग सडक स्तरउन्नति वडा न. ६ र ७	वडा न. ६ र ७	बोलपत्र		०.००	०.००		०.०	निर्माणधीन

प्रगति समीक्षा, वडा न. ७

सि.न.	क्षेत्र	सुचक	ईकाई	सम्पन्न परिमाण	कैफियत
१	सडक	सडक विस्तार	ट्रयाक खोल्ने	मि.	४७०
		सडक स्तरन्ती	ग्राभेल	मि.	३०००
			कालोपत्रे	मि.	
			सडक नाली	मि.	६००
			जम्मा =	मि.	३६००
		पुल/ कल्भर्ट	वटा	१	
		मर्मत संभार	मि.	३५०	
२	सार्वजनिक भवन	शिक्षा	वटा	२	
		स्वास्थ्य	वटा	१	
		सामुदायिक	वटा	३	
		मन्दिर	वटा	३	
		शौचालय	वटा	१	
३	खानेपानी/ सिंचाई	खानेपानी ट्र्यांकी/ इनार	वटा	२	
		खानेपानी पाइप	मि.	३००	
		खानेपानी विस्तार	घरधुरी	२२	
		सिंचाई कुलो	मि.		
४	अन्य	विद्युत विस्तार	मि.	१५००	
		नदि नियन्त्रण	मि.	३००	
		क्षति भएको घर पुनः निर्माण	वटा		

जम्मा खर्च रकम =

नगरपालिका: रु.

१,४८,६५,०००.००

अन्य(केन्द्र/ प्रदेश/ जि.स.स.): रु.

१,६३,००,०००

वडा न. ७ अन्तर्गत निर्माण गरिएका आयोजना/ योजनाहरुको तस्वीरहरु



रु १२ लाखमा निर्माण
गरिएको वार्ड भवन



रु. १२ लाखमा निर्माण गरिएको
वडा कार्यालय घेरावेरा

वडा न. ८

सि.न.	योजनाको नाम	स्थल	खरिद प्रकृया	निर्माण व्यवसायी	बजेट श्रोत रु. (कन्टिजेन्सी समेत)				कैफियत
					न.पा.	अन्य	उ.स.	जम्मा	
१	धारापानी खोलाको पुल मर्मत योजना	वडा न.८	उ.स.		५००००.		६६६७.०६	५६६६७.०६	
२	बोप्लुंग खानेपानी मर्मत योजना	वडा न.८	उ.स.		६००००.		६१२४.	६६१२४.	
३	सालघारी सकेलाथान निर्माण	वडा न.८	उ.स.		१०००००.		२४२९३.६७	१२४२९३.६७	
४	पिडिबास कुड कुरे कुसुम्तांग चामलिंग टोल मोटरबाटो व्यवस्थापन	वडा न.८	उ.स.		१५००००.		१५६७३.४४	१६५६७३.४४	
५	खम्बुवा रातमाटे डाडा अप्राह खानेपानी अधुरो वडा न.८	वडा न.८	उ.स.		१०००००.		११५५३.६	१११५५३.६	
६	महिला साना किसान अधुरो भवन निर्माण	वडा न.८	उ.स.		५००००.		५७०७.६१	५५७०७.६१	
७	श्री जयकला आवि कालिटार दुइ कोठे भवन निर्माण	वडा न.८	उ.स.		१८०००००.		१९२२२५.१३	१९९२२२५.१३	
८	कुशुमतांग र लुनीन्टार बिचमा पर्ने धारापानी खोलामा पुल निर्माण योजना	वडा न.८	उ.स.		१७५०००.		२३०७९.०८	१९८०७९.०८	
९	आगलागी भवन पुऱः निर्माण (महात्मा राई	वडा न.८	उ.स.		३०००००.		७०९९२.	३७०९९२.	
१०	आदर्श आ.बि. अप्राहा घेराबेरा कार्यक्रम	वडा न.८	उ.स.		१०००००.		१३११४.६९	११३११४.६९	
११	वार्धिंग केन्द्रमा ठहरो निर्माण योजना	वडा न.८	उ.स.		५००००.		५२९७.	५५२९७.	
१२	बेसारा चम्मेरे पुल मोटर बाटो निर्माण योजना	वडा न.८	उ.स.		५०००००.		५३५८९.५	५५३५८९.५	
१३	बिरेन्द्र बजार सिरान ढल निर्माण	वडा न.८	उ.स.		२०००००.		२०५२७.७५	२२०५२७.७५	
१४	गौरीकन्या आ.बि.सिमलटार घेराबेरा कार्यक्रम	वडा न.८	उ.स.		१०००००.		१३६८५.७५	११३६८५.७५	
१५	हिलेखोलामा पिकनिक खोल्सामा खा.पा. ट्यांकी निर्माण	वडा न.८	उ.स.		२५०००.		३१८०.३८	२८१८०.३८	
१६	हिलेखोला पिकनिक खोल्सा खा.पा.	वडा न.८	उ.स.		२५०००.		४९१५.	२९९१५.	
१७	हिलेखोला कल्भर्ट मर्मत योजना	वडा न.८	उ.स.		१०००००.		१०७५३.	११०७५३.	
१८	अन्तर जिल्ला जोडने सडक (उदयपुर-दिक्केल) वडा न.८को चम्मेरे पुलबाट टोडके हुदै पण्डित डाडा सम्म सडक स्तरउन्नति	वडा न.८	बोलपत्र	लिम्माछित कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स	२३५७७९९.९९	२३५७७९९.९९		४७१५४२२.२२	प्रदेश

बडा न. ८ क्रमश...

१९	लुँगीनटार डहर हुडे सुगाचरी सम्म सुगाचरी मोटरबाटो मर्मत	बडा न.८	उ.स.		५००००.		५९४२.	५५९४२.	
२०	लुँगीनटार स्कुल मुनिको बाटो मर्मत योजना	बडा न.८	उ.स.		१०००००.		१०८५८.	११०८५८.	
२१	मासडाढा मोटर बाटो सडक विस्तार योजना	बडा न.८	उ.स.		६००००.		६४८०.	६६४८०.	
२२	शारदा आ.बि. घेराबेरा कार्यक्रम	बडा न.८	उ.स.		१०००००.		१०३५५.८९	११०३५५.८९	
२३	सरस्वती मा=बि=सावा रंगरोगन कार्यक्रम	बडा न.८	उ.स.		१०००००.		१४४२०.	११४४२०.	
२४	बडा न.८ का विभिन्न मोटर बाटोहरु मर्मत योजना	बडा न.८	उ.स.		८०००००.		८९३६२.५	८८९३६२.५	
२५	गौरीखोला खा.पा.मर्मत योजना	बडा न.८	उ.स.		५००००.		६१७०.	५६१७०.	
२६	गौरीखोला खा .पा. मर्मत योजना	बडा न.८	उ.स.		१०००००.		११५८६.	१११५८६.	
२७	पिडिबास मोटरबाटो निर्माण योजना	बडा न.८	उ.स.		३०००००.		३१७५५.	३३१७५५.	
२८	बिरेन्द्र बजार तल्लो शिवालय मन्दिर निर्माण बडा न.८	बडा न.८	उ.स.		३०००००.		३००००.	३३००००.	
२९	बडा न.८ का टुकेर खा.पा. व्यस्थापन	बडा न.८	उ.स.		२७००००.		२७६२३.९८	२९७६२३.९८	
३०	खरको छाना बिस्थापित गर्ने कार्यक्रम	बडा न.८	उ.स.		२३००००.		२९६००.	२५९६००.	
३१	वाइतुं सिचाई कुलो मर्मत योजना	बडा न.८	उ.स.		५००००.		६३३०.२३	५६३३०.२३	
३२	सवा सालघारी मोटर बाटो विस्तार योजना	बडा न.८	उ.स.		५०००००.		५०५६८.७५	५५०५६८.७५	
३३	सुकुलुंगमा पिडिबास सिचाई कुलो मर्मत योजना	बडा न.८	उ.स.		६००००.		६३७९.	६६३७९.	
३४	जनता मा. वि. लुँगीन्टार ४ कोठे भवन निर्माण	बडा न.८	उ.स.		३६०००००.		३६००००.	३९६००००.	
३५	८ न. बडा भरिका विभिन्न मोटर बाटोहरु मर्मत योजना	बडा न.८	उ.स.		९३५००.		११४३५.९३	१०४९३५.९३	

प्रगति समीक्षा, वडा नं. ८

सि.न.	क्षेत्र	सुचक	ईकाई	सम्पन्न परिमाण	कैफियत
१	सडक	सडक विस्तार	ट्रयाक खोल्ने	मि.	३३००
		सडक स्तरुन्नती	ग्राभेल	मि.	
			कालोपत्रे	मि.	
			सडक नाली	मि.	
			जम्मा =	मि.	०
		पुल/ कल्भर्ट	वटा	१	
		मर्मत संभार	मि.	२०००	
२	सार्वजनिक भवन	शिक्षा	वटा	२	
		स्वास्थ्य	वटा		
		सामुदायिक	वटा		
		मन्दिर	वटा	१	
		शौचालय	वटा		
३	खानेपानी/ सिंचाई	खानेपानी ट्र्यांकी/ ईनार	वटा	१	
		खानेपानी पाइप	मि.	१६००	
		खानेपानी विस्तार	घरधुरी	१७	
		सिंचाई कुलो	मि.	१८	
४	अन्य	विद्युत विस्तार	मि.	१५००	
		नदि नियन्त्रण	मि.	११०	
		क्षति भएको घर पुनः निर्माण	वटा	१	

जम्मा खर्च रकम =

नगरपालिका: रु.

१,३०,०६,२११.११

अन्य(केन्द्र/ प्रदेश/ जि.स.स.): रु.

२३,५७,७११.११

वडा नं. ८ अन्तर्गत निर्माण गरिएका आयोजना/ योजनाहरुको तस्वीरहरु



रु. १८ लाखमा निर्माण गरिएको जयकला आ. वि.को २ कोठे भवन

वडा न. ९

सि.न.	योजनाको नाम	स्थल	खरिद प्रकृया	निर्माण व्यवसायी	बजेट श्रोत रु. (कन्टिजेन्सी समेत)				कैफियत
					न.पा.	अन्य	उ.स.	जम्मा	
१	वडा कार्यालय भवन घेरबेरा वडा न. ९	वडा न. ९	उ.स.		४०००००.	८०००००.	१३३३३३३.३३	१३३३३३३३.३३	जि.स.स.
२	जनज्योति आ. बि. कम्पाउण्ड घेरबेरा निर्माण	वडा न. ९	उ.स.		१२५०००.	२५००००.	४१६६६.६७	४१६६६६.६७	जि.स.स.
३	जनविकास मा.वि. कम्पाउण्ड घेरबेरा निर्माण	वडा न. ९	उ.स.		१२५०००.	२५००००.	४१६६६.६७	४१६६६६.६७	जि.स.स.
४	भुवन कार्किको खेत जाने कुलो मर्मत	वडा न. ९	उ.स.		२५००००.		२५७३४.२	२७५७३४.२	
५	बिपद व्यवस्थापन	वडा न. ९	वडा बाट		१०००००.		१०९१७६.	११०९१७६.	
६	राजन अधिकारीको घर देखि पुर्व टोल जाने सडक	वडा न. ९	उ.स.		२०००००.		२०८९४.४५	२२०८९४.४५	
७	पुर्वटोल ज्यामिरे कल्भर्ट मर्मत	वडा न. ९	वडा बाट		१००००.		११७९.४५	१११७९.४५	
८	अजगरा बाटो मर्मत	वडा न. ९	वडा बाट		१३०००.		१०६३.८४	१४०६३.८४	
९	वडा कार्यालय नजिक रहेको काठ टिनको महिला भवन भत्काई अर्को ठाउमा सारी निर्माण	वडा न. ९	उ.स.		२०००००.		२०३११.४६	२२०३११.४६	
१०	त्रियुगा खोलामा अस्थायी बाटो निर्माण वडा न. ९ज्यामिरे-हडिया	वडा न. ९	उ.स.		३०००००.		३०४१२.५	३३०४१२.५	
११	वडाको विभिन्न बस्तीमा बाटो मर्मत हडिया खोला ,छिडी खोला , धाति खोला , राधा कृष्ण टोल	वडा न. ९	उ.स.		१०००००.		१०९८६.७४	११०९८६.७४	
१२	नरन्द्र बहादुर बस्तेको घरबाट राजन राउतको घर हुदै थानपोखरी जाने सडक सम्म बाटो ग्राभेल	वडा न. ९	उ.स.		१०००००.		११०००.	१११०००.	
१३	अधेरी पोखरी सिंचाई कुलो मर्मत	वडा न. ९	उ.स.		१०००००.		११४७९.२८	१११४७९.२८	
१४	बिष्णू जग खाने पानी	वडा न. ९	उ.स.		४००००.		४३५९.८४	४४३५९.८४	
१५	भगबती स्कुल नजिक टेक बहादुर खड्का र विनोद कार्किको खेतमा बाँध निर्माण	वडा न. ९	उ.स.		१५००००.		१६८१३.२६	१६६८१३.२६	
१६	रक्सादह पिकनिक सपोर्ट	वडा न. ९	उ.स.		३०००००.		३१७१०.९२	३३१७१०.९२	
१७	दिनाभ्रती मन्दिर मर्मत	वडा न. ९	उ.स.		५००००.		६५७४.६३	५६५७४.६३	
१८	भगबती स्कुल पछाडी कल्भर्ट मर्मत	वडा न. ९	उ.स.		६५०००.		७००५.३५	७२००५.३५	
१९	शुक्रबारे गोल घर मर्मत	वडा न. ९	उ.स.		५००००.		५२३६.१५	५५२३६.१५	
२०	मर्ले खोला कल्भर्ट मर्मत तथा सडक मर्मत	वडा न. ९	उ.स.		१५००००.		१५२५७.६२	१६५२५७.६२	

वडा न. ९ क्रमश...

२१	लालभिते डील्ली बहादुर बस्नेतको घर छेउ खाने पानि धारा मर्मत	वडा न. ९	उ.स.		६००००.		६१६२.१३	६६१६२.१३	
२२	थान पोखरी महिला भवन मर्मत	वडा न. ९	उ.स.		५००००.		५८५६.८५	५५८५६.८५	
२३	वडा कार्यालय नजिक क्यानिटन निर्माण	वडा न. ९	उ.स.		३०००००.		३३९७९.५७	३३३९७९.५७	
२४	च्यापकटर मेसिन खरिद	वडा न. ९	कोटेसन		१०००००.		०.	१०००००.	
२५	कृषि मोटर तथा टयुबेल खरिद	वडा न. ९	कोटेसन		३०००००.		०.	३०००००.	
२६	गोठ सुधार कार्यक्रम	वडा न. ९	उ.स.		१०००००.		१११८१९.२४	२११८१९.२४	
२७	भिमा शेर बहादुर बुदाथोकी घर छेउ टोल इनार निर्माण	वडा न. ९	उ.स.		६००००.		९०२२.४	६९०२२.४	
२८	बालमुखी आधारभुत विद्यालय अजगरा भवन निर्माण	वडा न. ९	उ.स.		१००००००.		१०२७८८.४५	११०२७८८.४५	
२९	मुसहर थान मन्दिर छाना लगाउने वडा नं. ९	वडा न. ९	उ.स.		५००००.		६८८३.९७	५६८८३.९७	
३०	वडा कार्यालय नजिक सामुदायिक भवन निर्माण	वडा न. ९	उ.स.			५०००००.	६६५७०.८२	५६६५७०.८२	प्रदेश
३१	वडा न. ९को पुर्वटोल पुछार कदमगाढी बाट उत्तर थान पोखरी मा.वि. हुदै चोकबाट पश्चिम पछवारिटोल ज्यामिरे वडा कार्यालय सम्मको सडक स्तरोन्नति	वडा न. ९	ठेक्का	बेल्टारे निर्माण सेवा , चौ. न. पा. ७	२८५७४१८.३७	२८५७४१८.३७		५७१४८३६.७४	प्रदेश
३२	दुर्गा मन्दिर हतिसार हडिया वडा नं. ९	वडा न. ९	उ.स.		०.		०.	०.	
३३	राजाजी मन्दिर र दुर्गा मन्दिर निर्माण चौदण्डीगढी ९ हतिसार (दुर्गा मन्दिर)	वडा न. ९	उ.स.		५०००००.		६४८६९.५३	५६४८६९.५३	
३४	राजाजी मन्दिर र दुर्गा मन्दिर निर्माण चौदण्डीगढी ९ हतिसार (राजाजी मन्दिर)	वडा न. ९	उ.स.		५०००००.		६६२९९.९	५६६२९९.९	
३५	वडामा रहेको सुख्खा क्षेत्र सिंचाई कार्यक्रम	वडा न. ९	उ.स.			५०००००.	५५४८०.	५५५४८०.	प्रदेश
३६	त्रियुगा नदीमा होम पाइप मर्मत	वडा न. ९	अमानत		३००००.			३००००.	
३७	वडा कार्यालयमा बिरुवा रोपाई	वडा न. ९	अमानत		५००००.			५००००.	
३८	वडाको सडक बती जडान	वडा न. ९	कोटेसन		५००००.			५००००.	

वडा नं. ९ क्रमश...

३९	वडा कार्यालयमा शौचालय मर्मत	वडा नं. ९	अमानत		५००००.			५००००.	
४०	सर्वेश्वर शिवालय मन्दिर मर्मत	वडा नं. ९			०.		०.	०.	
४१	थानपोखरी मूल मन्दिर मर्मत वडा नं ९	वडा नं. ९	उ.स.		५००००.		५६८२.३३	५५६८२.३३	
४२	टावर डाडा सर्वेश्वर शिवालय मन्दिर निर्माण वडा नं. ९	वडा नं. ९	उ.स.		१५००००.		२२१०१.८९	१७२१०१.८९	
४३	थानपोखरी रामजानकी मन्दिर संग्रहगण वडा नं ९	वडा नं. ९	उ.स.		५००००.		५३८३.४७	५५३८३.४७	
४४	थानपोखरी राजाजी डिहिवार थान वडा नं. ९	वडा नं. ९	उ.स.		१०००००.		१७२७७.६१	११७२७७.६१	
४५	राधाकृष्ण मन्दिर निर्माण वडा नं ९	वडा नं. ९	उ.स.		१५००००.		१५०९५.२८	१६५०९५.२८	
४६	पन्चेश्वर शिवालय मन्दिर निर्माण वडा नं. ९	वडा नं. ९	उ.स.		१७७०००.		१७९५२.२३	१९४९५२.२३	
४७	सनराइज युवा क्लब भवन निर्माण वडा नं ९	वडा नं. ९	उ.स.		८५००.		८६१९.५२	९३६१९.५२	
४८	भडौली खोला नदि नियन्त्रण	वडा नं. ९	अमानत		५००००.			५००००.	

प्रगति समीक्षा, वडा नं. ९

सि.न.	क्षेत्र	सुचक	ईकाई	सम्पन्न परिमाण	कैफियत
१	सडक	सडक विस्तार	ट्रयाक खोल्ने	मि.	
		सडक स्तरन्ती	ग्राभेल	मि.	५५०
			कालोपत्रे	मि.	१०५०
			सडक नाली	मि.	१९०
			जम्मा =	मि.	१७९०
		पुल/ कल्भर्ट	वटा	१	
		मर्मत संभार	मि.	१५०	
२	सार्वजनिक भवन	शिक्षा	वटा	१	
		स्वास्थ्य	वटा	१	
		सामुदायिक	वटा	१	
		मन्दिर	वटा	५	
		शौचालय	वटा		
३	खानेपानी/ सिंचाई	खानेपानी ट्र्यांकी/ ईनार	वटा	१	
		खानेपानी पाइप	मि.	३००	
		खानेपानी विस्तार	घरधुरी	३५	
		सिंचाई कुलो	मि.		
४	अन्य	विद्युत विस्तार	मि.	१५००	
		नदि नियन्त्रण	मि.	१४०	
		क्षति भएको घर पुनः निर्माण	वटा		

जम्मा खर्च रकम =

नगरपालिका: रु.

९६,९७,४१८.३७

अन्य(केन्द्र/ प्रदेश/ जि.स.स.): रु.

५१,५७,४१८.३७

वडा न. ९ अन्तर्गत निर्माण गरिएका आयोजना/ योजनाहरुको तस्वीरहरु



वडा कार्यालय नजिक रु. ५ लाखमा
निर्माण गरिएको सामुदायिक भवन



रु. १२ लाखमा निर्माण गरिएको
वडा कार्यालय भवन घेरावेरा

वडा न. १०

सि.न.	योजनाको नाम	स्थल	खरिद प्रकृया	निर्माण व्यवसायी	बजेट श्रोत रु. (कन्टिजेन्सी समेत)				कैफियत
					न.पा.	अन्य	उ.स.	जम्मा	
१	प्रहरी चौकी हडिया भवन मर्मत तथा चार्पी निर्माण	हडिया	उ.स		१०००००.			१००००.	११००००.
२	राजाजी मन्दिर निर्माण डाँडा टोल	डाँडाटोल	उ.स		१०००००.			१००००.	११००००.
३	लौवागढी मा.बि. वाल निर्माण	खैराझोडा	उ.स		२४००००.			२४०००.	२६४०००.
४	देबधार सिचाई मोटर खरिद	देबधार	कोटेसन	रसना स्पेयर	२०००००.				२०००००.
५	कृषि तथा पशु पंक्षी कार्यालय व्यवस्थापन	हडिया	अमानत		१०००००.			१००००.	११००००.
६	शहरी स्वास्थ्य केन्द्र हडिया र खैराहाझोडा व्यवस्थापन	हडिया	उ.स		१५००००.			१५०००.	१६५०००.
७	इक्राहा रिंगरोड	इक्राहा	उ.स		२०००००.			२००००.	२२००००.
८	काइकुइ खोल्सी कल्भर्ट निर्माण	इक्राहा	उ.स		३०००००.			३००००.	३३००००.
९	वडा कार्यालय देखि पोखरी सम्म बाटो निर्माण	हडिया	उ.स		२०००००.			२००००.	२२००००.
१०	वडा भारिको सडक मर्मत	चौ.न.पा. १०	उ.स		१५००००.			१५०००.	१६५०००.
११	सडक वति विस्तार	हडिया	उ.स		२०००००.			२००००.	२२००००.
१२	खानेपानी तथा सरसफाई	चौ.न.पा. १०	कोटेसन	अनुसुर्या सप्लायर्स	१०००००.				१०००००.
१३	डिहीबार थान बकैनिया (राजाजी थान) घोराबेरा वडा न. १०	बकैनिया	उ.स		१०००००.			१००००.	११००००.
१४	संदासी थान इक्राहा लिम्बुको घर छेउ	इक्राहा	उ.स		१०००००.			१००००.	११००००.
१५	अधेरी तित्री गाढी नाला ग्राभेल र शिवशक्ति टोल समेत	अँधेरी	उ.स		८५००००.			८५०००.	९३५०००.
१६	डिहीबार थान खैराझोडा	खैराझोडा	उ.स		१०००००.			१००००.	११००००.
१७	खैरहा राजाजी मन्दिर तथा सामुदायिक भवन निर्माण	खैरहा	उ.स		५०००००.			५००००.	५५००००.
१८	देबधार १० न. वडा कार्यालय हुदै वडा न. को सुक्रबारे चोक, मिल्स एरिया सम्म सडक स्तरउन्नति	हडिया	बोलपत्र	बेल्टरे निर्माण सेवा प्रा.लि.	५६०००००.				५६०००००.

बडा न. १० क्रमश...

१९	खैराझोड़ा बिधुत विस्तार	खैराझोड़ा	कोटेसन	सोहन कन्स्ट्रक्शन	५०००००.			५०००००.	प्रदेश
२०	शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण हडिया	खैराझोड़ा	उ.स		४०००००.		४००००.	४४००००.	
२१	बडा कार्यालय मर्मत संभार	हडिया	उ.स		२५००००.		२५०००.	२७५०००.	
२२	नमुना आ.वि.देखि मर्ली खोला सम्म बाटो निर्माण ग्रामेल	हडिया	उ.स		१०००००.		१००००.	११००००.	
२३	पौडेल बन्धुको कुल घर जाने बाटो निर्माण ग्रामेल	हडिया	उ.स		१०००००.		१००००.	११००००.	
२४	शहरी स्वास्थ्य केन्द्र खैराझोड़ा जाने बाटो मर्मत	खैराझोड़ा	उ.स		५००००.		५०००.	५५०००.	
२५	खैराहा झोड़ा खानेपानी पाइप विस्तार इक्राहा	इक्राहा	उ.स		७५०००.		७५००.	८२५००.	
२६	खैराहा शान्ति टोल महिला समुह भवन निर्माण	खैराहा	उ.स		२०००००.		२००००.	२२००००.	
२७	हडिया देखि देबधार जाने बाटो मर्मत	हडिया	अमानत		७००००.			७००००.	
२८	बडा कार्यालय फिल्ड मर्मत	हडिया	अमानत		१०००००.			१०००००.	

प्रगति समीक्षा, वडा नं. १०

सि.न.	क्षेत्र	सुचक	ईकाई	सम्पन्न परिमाण	कैफियत
१	सडक	सडक विस्तार	ट्रयाक खोल्ने	मि.	
		सडक स्तरन्नती	ग्राभेल	मि.	१५००
			कालोपत्रे	मि.	१०००
			सडक नाली	मि.	
		पुल/ कल्भर्ट	जम्मा=	मि.	२५००
			वटा	१	
२	सार्वजनिक भवन	मर्मत संभार	मि.		
		शिक्षा	वटा		
		स्वास्थ्य	वटा	१	
		सामुदायिक	वटा	१	
		मन्दिर	वटा		
३	खानेपानी/ सिंचाई	शौचालय	वटा	१	
		खानेपानी ट्र्यांकी/ ईनार	वटा		
		खानेपानी पाइप	मि.		
		खानेपानी विस्तार	घरधुरी		
४	अन्य	सिंचाई कुलो	मि.	३००	
		विद्युत विस्तार	मि.	५००	
		नदि नियन्त्रण	मि.		
		क्षति भएको घर पुनः निर्माण	वटा		

जम्मा खर्च रकम =

नगरपालिका: रु.

१,११,३५,०००.००

अन्य(केन्द्र/ प्रदेश/ जि.स.स.): रु. ०

वडा नं. १० अन्तर्गत निर्माण गरिएका आयोजना/ योजनाहरुको तस्वीरहरु



रु. १४ लाखमा निर्माण गरिएको स्वास्थ्य चौकी भवन

प्रगति समीक्षा, सबै वडा

सि. न.	क्षेत्र	सुचक	ईकाई	सम्पन्न परिमाण		आ.व. ०७८/०७९ मा बढेको %	कैफियत
				आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९		
१	सडक	सडक विस्तार	ट्रयाक खोल्ने	कि. मि.	११.५	१३.३७	१६
		सडक स्तरुन्नती	ग्राभेल	कि. मि.	१५.१५	१९.१७	
			कालोपत्रे	कि. मि.	१.४५	३.०२	
			सडक नाली	कि. मि.	१.३७	१.६३	
			जम्मा =	कि. मि.	१७.१७	२३.८१	३२
		पुल/ कल्भर्ट		वटा	१५.	२२.	
२	सार्वजनिक भवन	मर्मत संभार		कि. मि.	३.७	४.६४	
		शिक्षा		वटा	९.	१३.	
		स्वास्थ्य		वटा	९.	६.	
		सामुदायिक		वटा	१५.	९.	
		मन्दिर		वटा	१२.	१८.	
३	खानेपानी/ सिंचाई	शौचालय		वटा	६.	७.	
		खानेपानी ट्यांकी/ ईनार		वटा	१२.	२३.	
		खानेपानी पाइप		कि. मि.	१.८	५.९५	
		खानेपानी विस्तार		घरधुरी	३००.	३३४.	११
४	अन्य	सिंचाई कुलो		कि. मि.	५.४	१.३	
		विद्युत विस्तार		कि. मि.	१८.१	६.२	
		नदि नियन्त्रण		कि. मि.	८.३५	३.०७	
		क्षति भएको घर पुऱ्ह: निर्माण		वटा	१६.	३.	

जम्मा खर्च रकम =

नगरपालिका:

रु. १०,१६,८३,४९५.८७

अन्य(केन्द्र/ प्रदेश/ जि.स.स.):

रु. २,८८,७३,४९२.४२

भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका मुख्य उपलब्धिहरु

१) सुबिधा सम्पन्न १५ शैयाको अस्पताल निर्माण कार्यको थालनी गरिएको ।



रु १२ करोड ५० लाखमा निर्माणाधीन सुबिधा सम्पन्न १५
शैयाको अस्पताल भवन, वडा न. ७, हाँगबजार

भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका मुख्य उपलब्धिहरु

२) वडा न. ५को सिवाईमा कोल्ड स्टोर भवन निर्माण कार्यको थालनी गरिएको ।



रु १ करोड ७ लाखमा निर्माणाधीन कोल्ड स्टोर भवन, वडा न. ५, सिवाई

भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका मुख्य उपलब्धिहरु

३) वडा न. ४, ९ र १०को मुख्य केहि सडक कालोपत्रे ।



रु ५५ लाखमा निर्माण गरिएको सनिबारे
देखि बर्खे डाँडा सडक कालोपत्रे, वडा
न. ४



रु ५५ लाखमा निर्माण गरिएको पुर्व टोल
थानपोखरी सडक कालोपत्रे, वडा न. ९



रु ५६ लाखमा निर्माण गरिएको देबधार
देखि वडा कार्यालय सडक कालोपत्रे,
वडा न. १०

भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका मुख्य उपलब्धिहरु

४) वडा न. २ र ६मा स्वास्थ्य चौकी निर्माण ।



रु ३६ लाखमा निर्माण गरिएको स्वास्थ्य चौकी भवन ,वडा न. २

भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका मुख्य उपलब्धिहरु

५) वडा न. ८को पण्डित डाँडा देखि वडा कार्यालयसम्म पुग्ने सडक ग्राभेल ।



रु ४५ लाखमा निर्माण गरिएको सडक स्तरुन्नती काय

भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका मुख्य उपलब्धिहरु

६) अन्य कार्यहरु:

- सडक तथा नाली निर्माण, मर्मत तथा स्तरुन्नती ।
- विद्युतको पहुच सबै क्षेत्रमा ।
- सडकको पहुच सबै क्षेत्रमा ।
- खानेपानीको सुविधा सबै क्षेत्रमा ।
- खोला/ नदीद्वारा कटान गर्ने जोखिम क्षेत्रहरुमा तारजाली लगाई रोकथाम ।
- वर्षा तथा पहिरोद्वारा अवरोध भएको मुख्य पहाडी क्षेत्र वडा न. १ र ८को सडकहरु सरसफाई ।
- वडा न. ५, ९ र १०को त्रियुगा नदीमा अस्थाई बाटो संचालन ।
- शैक्षिक/ स्वास्थ्य/ सामुदायिक/ शौचालय भवन निर्माण, व्यवस्थापन तथा घेरवेरा ।
- विपदबाट क्षति पुगेका घरहरु पुनः निर्माण ।

नगर अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको समीक्षा

अनुगमनका क्रममा देखिएका समस्याहरू:

- लागत अनुमानमा उल्लेख भए बमोजिमको जनश्रमदान प्राप्त हुन नसकेको ।
- केही उपभोक्ता समितिहरूमा सम्बन्धित निर्माण कार्य संचालन सम्बन्धी ज्ञानको कमि ।
- अत्याधिक न्युनतम कबोल गरी स्वीकृत भएका ठेककाहरूमा सम्बन्धित ठेकदारले कम चासो दिने गरेको ।
- दुर्गम वडाहरू १ र ८मा पानीको समस्या साथै आवश्यक निर्माण सामग्रीहरूको ढुवानीमा समस्या ।

अनुगमनका क्रममा देखिएका समस्याहरूको समाधानका उपायहरू:

- जनश्रमदान जुट्न कठिनाइ हुने योजनाहरू सम्बन्धित वडाबाट पहिचान गरी ठेकका प्रकृयाद्वारा अगाडी बढाउन ।
- वडा स्तरीय योजनाहरूको सम्बन्धित उपभोक्ता समिति गठन गरी उक्त समितिका पदाधिकारीहरूलाई आयोजना सम्झौता, संचालन, सम्पन्न, तथा फरफारक सम्बन्धी न.पाको सम्बन्धित कर्मचारीबाट छमता अभिवृद्धि कार्यक्रम गराउने ।
- अत्यधिक न्युनतम कबोल गरी सम्झौता गरिएका ठेककाहरूको सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारी मार्फत सम्बन्धित ठेकदारको दियित्व महसुस गराई सम्बन्धित निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम गराई निर्धारित समय अवधि भित्र सम्पन्न गराउने अन्यथा सार्वजनिक खरिद ऐन नियम बमोजिम कारवाहीको दायरामा ल्याउने ।
- दुर्गम वडा १ र ८मा निर्माण सामग्रीको ढुवानी दर विश्लेषणमा समाबेश गर्ने ।
- उत्कृष्ट कार्य सम्पन्न गर्ने उपभोक्ता समिति/ ठेकदारलाई प्रोत्सान सोरूप पुरस्कारको व्यवस्था गराउने ।

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (आ.व. ०७८/०७९)

पशु सेवा शाखा

वित्तीय प्रगति

सि.न	विवरण	विनियोजित रकम	खर्च	कैफियत
१)	क) नगरपालिका बजेट	३७,५०,०००	२४,४९,०८८	
	ख) आ.व २०७७/०७८ को बाँकी दायित्व भुक्तानी व्यावसायिक बाख्ना पालन श्रोत केन्द्र सिद्धिपुर	-	६,७०,०००	
	जम्मा		३१,१९,०८८	
२	नेपाल सरकार शासर्त अनुदान			
क)	कृषि तथा पशु सेवाका एक गाँउ एक प्राविधिकहरूको तलब भत्ता	४,००,०००	४,००,०००	
ख)	ईपिडेमियोलोजिकल रिपोर्टिङ	६,०००	६,०००	
ग)	आ.व २०७७/०७८ मा स्थापना भएको बंगुरको साना व्यावसायिक उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम निरन्तरता	६,००,०००	६,००,०००	
घ)	आ.व २०७७/०७८ मा स्थापना भएको बाख्नाको साना व्यावसायिक उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम निरन्तरता	७,००,०००	७,००,०००	
ड.)	बाख्नाको साना व्यावसायिक उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम सञ्चालन	१५,००,०००	१५,००,०००	
च)	कृषि, पशुपंक्षी तथा मत्स्य तथ्याकं अध्यावधिक कार्यक्रम (कृषि+पशु)	१,००,०००	१,००,०००	
छ)	कृत्रिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम	३,९४,०००	३,९२,६८०	
	जम्मा	३७,००,०००	३६,९८,६८०	
३	कृषि मन्त्रालय			
	श्री पंचमी पशु हाटबजार निर्माण चौ.न.पा - ७	१०,००,०००	१०,००,०००	

चौदण्डीगढी नगरपालिकालाई प्रदेश सरकार बाट प्राप्त अनुदान

- ग्रामिण कृष्णराको लागि ह्याचरी स्थापना कार्यक्रम

क्र.स	कृषकको नाम	फर्म	ठेगाना	अनुदान रकम	कैफियत
१	घनश्याम कुमारी चौधरी	पञ्चकन्या टर्की फार्म	चौ.न.पा -०९	५,००,०००	

- नयाँ माछा पोखरी निर्माण

क्र.स	कृषकको नाम	फर्म	ठेगाना	अनुदान रकम	कैफियत
१	नारायण चौधरी	मनु बहुउद्देश्य कृषि फर्म	चौ.न.पा -५	३,००,०००	
२	कोपिला खड्का	बरपानी माछा तथा कृषि उद्योग	चौ.न.पा -४	२,५०,०००	
३	जनक बहादुर बिष्ट	सहअस्तित्व बहुउद्देश्य पशुपन्थी फर्म	चौ.न.पा-४	२,५०,०००	
४	सुरज श्रेष्ठ	बसाह फर्म	चौ.न.पा-४	२,३३,३३३.३	
५	तिल बिक्रम बन	चिसापानी बहुउद्देश्य पशुपन्थी तथा कृषि फर्म	चौ.न.पा-३	२,००,०००	भुक्तानी नभएको
६	ज्ञानेन्द्र कुमार बस्नेत	नबद्गा बहुउद्देश्य पशुपन्थी तथा कृषि फर्म	चौ.न.पा-७	१,००,०००	
७	अविनाश राई	रीजनतारा बहुउद्देश्य कृषि तथा पशुपन्थी फर्म	चौ.न.पा-२	१,००,०००	
	जम्मा			१४,३३,३३३.३३	

$$\text{जम्मा} = १४,३३,३३३.३३ + ५,००,००० = १९,३३,३३३.३३$$

वार्षिक प्रगति (आ.व. ०७८/०७९)

क्र. सं	कार्यक्रमहरु	प्रथम चौमासिक				जम्मा	द्वितीय चौमासिक				जम्मा	तृतीय चौमासिक				जम्मा	लाभान्वित कृषक			कै
		साउन	भाद्र	असोज	कार्तिक		मङ्गसिर	पौष	माघ	फाल्गुन		चैत	बैशाख	जेष्ठ	असार		महिला	पुरुष	जम्मा	
१	मेडिकल उपचार	५३५	७१५	४४५	९७१	२६६६	६०६	११९४	८१७	११२३	४५४०	२२०७	१२५१	१८०९	१४१८	६६८५				
२	माईनर सर्जिकल उपचार	६७	१६३	१३३	१००	४६३	१४८	२१	१००	५६	३२५०	९२	१२८	१३४	१५५	५०९				
३	गाइनाकोलोजिकल उपचार	१५	१५	२६	२६	८२	६६	३६	४५	३९	१८६५	५५	६८	७९	६३	२६५				
४	प्रयोगशाला सेवा																			
क)	गोबर परिक्षण	३५	१३५	२०	१२०	३१०	५०	४२	६५	४२	१९९	५४	५४	५३	५४	२१५				
ख)	दुध को नमुना परिक्षण	१५	१५	५	५	४०	५	१२	२५	१२	५४	१०	१०	१९	१८	५७				
५	कृत्रिम गर्भाधान सेवा																११००	१७७९	२८७९	
क)	गाई स्थानिय	-	९	१४	१६	३९	५	११	६	५	२७	१८	१३	१२	१८	६१				
	उन्नत	-	१३	३६	३९	८८	३०	३६	४०	३३	१३९	३२	३३	१४	३८	११७				
ख)	भैंसी स्थानिय	-	४	१५	१५	३४	६	११	६	१७	४०	१२	१९	२९	९	६९				
	उन्नत	-	३	-	-	३	६	६	१४	३	२९	४	-	३०	१८	५२				
ग)	बाख्त्रा स्थानिय	-	१	१	२	४	१	-	-	-	१	-	-	-	४	४				
	उन्नत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	४	४				
	जम्मा	६६७	१०७	६९५	१२९	३७२	९२३	१३६९	१११	२१३	५५४०	२४८	१५७६	२१७९	१७९९	८०३८				

दलित		जनजाती		अन्य	
महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष
८२	१०७	४१९	५४०	५९९	११३२

जम्मा उपचार संख्या : १७,३०७

प्रयोगशाला सेवा जम्मा : ८७५

कृत्रिम गर्भाधान सेवा : ७११

घाँस विकास कार्यक्रम

लाभान्वित कृषक संख्या १८८

महिला -३८

पुरुष -१५०

दलित		जनजाति		अन्य	
महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष
२	३	१०	२४	२६	१२२



पशु सेवा शिविर (१ दिन), चौ.न.पा. १०, हडिया

सहभागी संख्या : ११३

पुरुष : ७५

महिला : ३८

दलित		जनजाति		अन्य	
पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
०	०	१४	४	६२	३३

उपचार गरिएको पशु संख्या विवरण

क्र.स	विवरण	संख्या
१	गाई	१३
२	गोरु	३१
३	बाच्छाबाच्छी	१४
४	भैंसी	६३
५	राँगा	१०
६	पाडापाडी	३
७	बाख्त्रा	३२४
८	बोका	७८
९	पाठापाठी	१७
१०	कुखुरा	२५८
जम्मा		८१९



स्कुल प्रसार शिक्षा कार्यक्रम

१) श्री लौवागढी माध्यामिक विद्यालय चौ.न.पा - १०, खैराहा

- मिति : २०७८/११/११ गते
- सहभागी विद्यार्थी संख्या -५७
- पुरुष - २८
- महिला - २९

दलित		जनजाती		अन्य	
पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
३	२	१२	८	१४	१८

२) श्री सिंहांदेवी माध्यामिक विद्यालय चौ.न.पा - ०२, माडिबास

- मिति : २०७८/११/१३ गते
- सहभागी विद्यार्थी संख्या -७८
- पुरुष - ४०
- महिला - ३८

दलित		जनजाती		अन्य	
पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
४	६	१०	१०	२६	२२

३) श्री नारद माध्यामिक विद्यालय चौ.न.पा - ०४, बसाहा

- मिति : २०७८/११/१५ गते
- सहभागी विद्यार्थी संख्या -४२
- पुरुष - २३
- महिला - १९

दलित		जनजाती		अन्य	
पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
२	२	५	८	१७	८

४) श्री शिव माध्यामिक विद्यालय चौ.न.पा - ०५, सुन्दरपुर

- मिति : २०७८/११/१६ गते
- सहभागी विद्यार्थी संख्या -४८
- पुरुष - २१
- महिला - २७

दलित		जनजाती		अन्य	
पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
१	०	६	९	१४	१८

५) श्री कालिका माध्यामिक विद्यालय चौ.न.पा - ०६, शिर्वानी

•मिति : २०७८/११/२२ गते

•सहभागी विद्यार्थी संख्या -४४

•पुरुष - ९

•महिला - ३५

दलित		जनजाती		अन्य	
पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
१	५	६	९	२	२१

बंगुर बिर वितरण कार्यक्रम

मिति: २०७८/११/१२, पशु सेवा कार्यालय चौ.न.पा. ७

क्र. स	कृषकको नाम थर	ठेगाना	मोबाइल नम्बर	कैफियत
१	जीवन राई	चौ.न.पा- ०१	९८६३८७२१९९	
२	चित्रकला राई	चौ.न.पा- ०१	९८४०९८६७५	
३	कौशिला परियार	चौ.न.पा- ०२	९८६३२४०१४९	
४	सम्भु कुमार राई	चौ.न.पा- ०२	९८४७७५८०१५	
५	सविता तामाङ्ग	चौ.न.पा- ०३	९८००९८८५४८	
६	उत्तम कुमार विश्वकर्मा	चौ.न.पा- ०३	९८०८६०४३१५	
७	चित्रकला राई	चौ.न.पा- ०४	९८१००८१०२७	
८	विनोद राई	चौ.न.पा- ०४	९८१८५९२५४९	
९	अनिता राई	चौ.न.पा- ०५	९८६६४२५४६९	
१०	मिना कुमारी चौधरी	चौ.न.पा- ०५	९८०८०७४७७०	
११	तारानन्द चौधरी	चौ.न.पा- ०६	९८११७०४१३८	
१२	तेज बहादुर सुनार	चौ.न.पा- ०६	९८१३७६८३०६	
१३	पर्शु राम राई	चौ.न.पा- ०७	९८६२३९९९४२	
१४	सकुन्तला राई	चौ.न.पा- ०७	९८६११८०६९८	
१५	भष्म राई	चौ.न.पा- ०८	९८६७७५०६८४	
१६	हरी राई	चौ.न.पा- ०८	९८४१७५४६०२	
१७	रिता कुमारी नेपाली	चौ.न.पा- ०९	९८२५७६००३८	
१८	जीवन राई	चौ.न.पा- ०९	९८१७७०४१३६	
१९	मंगले दनुवार	चौ.न.पा- १०	९८१९९८२८२९	
२०	फुलमाया राई	चौ.न.पा- १०	९८२४७४९३२२	

जम्मा कृषक संख्या : २०

पुरुष : ११

महिला : ९

दलित		जनजाति		अन्य	
पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
२	२	९	७	०	०



५०%मा बोयर बोका कार्यक्रम

मिति: २०७८/१२/०१, पशु सेवा कार्यालय चौ.न.पा. ७

जम्मा कृषक संख्या : १०

पुरुष : ८

महिला : २

क्र. स	कृषकको नाम	ठेगाना	सम्पर्क न.	कैफियत
१.	थाङ्ग माया तामाङ्ग	चौ.न.पा-१	९८६९४५१२९६	
२.	डेभिड खड्का	चौ.न.पा-२	९८६२९२८८४२	
३.	जित बहादुर राई	चौ.न.पा-३	९८४२९४५७२६	
४.	तिर्थ कुमार राई	चौ.न.पा-४	९८२५७०२८०५	
५.	बिष्णु चौधरी	चौ.न.पा-५	९८०७७७८६१७	
६.	भगवति खतिवडा	चौ.न.पा-६	९८६३८९६९८३	
७.	मोहन खड्का	चौ.न.पा-७	९८६९७९४८७०	
८.	पदम बहादुर राई	चौ.न.पा-८	९८६६३२९७३६	
९.	बृष बहादुर थापा क्षेत्री	चौ.न.पा-९	९८२५७६००३८	
१०.	निरा राउत	चौ.न.पा-१०	९८०७७०९७८५	

दलित		जनजाती		अन्य	
पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
०	०	४	१	४	१



नगर स्तरीय बंगुर पालन तालिम (मिति: २०७८/१२/०७ देखि २०७८/१२/०९, सिटि हल चौ.न.पा. ७)

क्र. स	कृषकको नाम थर	ठेगाना	मोबाइल नम्बर	कैफियत
१	प्रेम गहतराज	चौ.न.पा- ०१	९८४७७६३१९३	
२	देवक राई	चौ.न.पा- ०१	९८६१३३९३९९	
३	राधा राई	चौ.न.पा- ०२	९८११७६०७७७	
४	बिमला राई	चौ.न.पा- ०३	९८०८५१७४२३	
५	सविता तामाङ	चौ.न.पा- ०३	९८००९८८५४८	
६	भिड्गुमा राई	चौ.न.पा- ०४	९८११०५०८८४	
७	खिल बहादुर मगर	चौ.न.पा- ०४	९८१२३५६३५९	
८	दिल बहादुर मगर	चौ.न.पा- ०४	९८१४७३५०४७	
९	सरला राई	चौ.न.पा- ०४	-	
१०	प्रदिप कुमार चौधरी	चौ.न.पा- ०५	९८०८०७४७७०	
११	दल बहादुर नेपाली	चौ.न.पा- ०५	९८११७९८७६४	
१२	तारानन्द चौधरी	चौ.न.पा- ०६	९८११७०४१३८	
१३	प्रकाश राई	चौ.न.पा- ०६	९८०८९५६८११	
१४	शम्सेर बहादुर तामाङ	चौ.न.पा- ०७	९८२७७६२१६०	
१५	मोहन राई	चौ.न.पा- ०७	९८६३९०९००९	
१६	राजेन्द्र राई	चौ.न.पा- ०७	९८४४५४८८८३	
१७	हरी राई	चौ.न.पा- ०८	९८६९२२९८४५	
१८	भिष्म राई	चौ.न.पा- ०८	९८४१७५४६०२	
१९	दिल बहादुर नेपाली	चौ.न.पा- ०९	९८२८९४६८५८	
२०	पदम बहादुर बि.क	चौ.न.पा- ०९	९८०७७८१२७९	
२१	जिबन राई	चौ.न.पा- ०९	९८१७७०४१३६	
२२	कल्पना परियार	चौ.न.पा- ०९	९८१६६८५२३३	
२३	राम कुमार चौधरी	चौ.न.पा- १०	९८६६६७७५६५	
२४	शोभा माया राई	चौ.न.पा- १०	९८२९७५६८९७	
२५	प्रकाश मगर	चौ.न.पा- १०	९८०८९५६८११	

जम्मा कृषक संख्या : २५

पुरुष : १८

महिला : ७

दलित		जनजाति		अन्य	
पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
४	१	१४	६	०	०



नगर स्तरीय पशु आहारा तथा व्यवस्थापन तालिम

मिति: २०७८/१२/११ देखि २०७८/१२/१३, सिटि हल चौ.न.पा. ७

क्र. स	कृषकको नाम थर	ठेगाना	मोबाइल नम्बर	कैफियत
१	थाड माया तामाङ	चौ.न.पा- ०१	९८६१४५१२९६	
२	ललिता राई	चौ.न.पा- ०१	९८६३७३७४८५	
३	चक्र बहादुर बस्नेत	चौ.न.पा- ०२	९८४९५४७४२३	
४	झलक कटुवाल	चौ.न.पा- ०२	९८४९५४७४२३	
५	रिना तामाङ	चौ.न.पा- ०३	९८११७५१०९८	
६	भिड्गुमा राई	चौ.न.पा- ०४	९८१९०५०८८४	
७	रत्नमाया मगर	चौ.न.पा- ०४	९८०७७१२३३८	
८	रमा खत्री	चौ.न.पा- ०५	९८१८७३६५५७	
९	राज नारायण चौधरी	चौ.न.पा- ०५	९८११७४९८१४	
१०	सन्तोष कार्की	चौ.न.पा- ०५	९८२६७२२८०६	
११	विष्णु चौधरी	चौ.न.पा- ०५	९८६२९१५१६८	
१२	तेज बहादुर परियार	चौ.न.पा- ०५	९८१२३८६१४०	
१३	हर्क बहादुर राउत	चौ.न.पा- ०५	९८०४७०७९०९	
१४	सन्तोष कुमार रौनियार	चौ.न.पा- ०६	-	
१५	कुमार खतिवडा	चौ.न.पा- ०६	९८१५७०१७८०	
१६	राम कुमारी राई	चौ.न.पा- ०७	९८४२५६७०४३	
१७	उत्तम राई	चौ.न.पा- ०८	९८४५४८४३१२	
१८	कल्पना राई	चौ.न.पा- ०८	९८६४६८१२५९	
१९	बाबु राम खत्री	चौ.न.पा- ०९	९८०५९८४९३५	
२०	खगेन्द्र खड्का	चौ.न.पा- ०९	९८०५९९१३७७	
२१	निरकमाला कार्की	चौ.न.पा- ०९	९८१५७४७२३६	
२२	कृष्ण बस्नेत	चौ.न.पा- ०९	९८४४००३८६७	
२३	रुक्ना बस्नेत पौडेल	चौ.न.पा- १०	९८२७७६७६२४	
२४	प्रेम बस्नेत	चौ.न.पा- १०	९८६५४७६८३२	
२५	हस्त बहादुर पौडेल	चौ.न.पा- १०	९८१४७६७९६१	

जम्मा कृषक संख्या : २५

पुरुष : १५

महिला : १०

दलित		जनजाति		अन्य	
पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
१	०	३	७	११	३



च्यापकटर वितरण

मिति: २०७८/१२/२२

क्र. सं	कृषकको नाम	ठेगाना	च्यापक टर	कैफियत
१.	नर बहादुर थापा ९८४९९५५१३९	चौ.न.पा -१	१ (एक)	
२.	देवराज बस्नेत ९८११७५९४४२	चौ.न.पा -२	१ (एक)	
३.	राजेन्द्र रेग्मी ९८१९९१३७७०	चौ.न.पा -३	१ (एक)	
४.	रमेश कुमार बिष्ट ९८४२९२७७५५	चौ.न.पा -४	१ (एक)	
५.	हर्क बहादुर राई ९८०४७०७९०९	चौ.न.पा -५	१ (एक)	
६.	पार्वती श्रेष्ठ खतिवडा ९८०६६८५३६१	चौ.न.पा -६	१ (एक)	
७.	गोपाल कार्की क्षेत्री ९८६२८६११७८	चौ.न.पा -७	१ (एक)	
८.	मान बहादुर राई ९८६३८७२४२०	चौ.न.पा -८	१ (एक)	
९.	कृष्ण कार्की ९८२३६९४२५१	चौ.न.पा -९	१ (एक)	
१०	विन्दा पौडेल ९८१६७४०८८१	चौ.न.पा -१०	१ (एक)	

जम्मा कृषक संख्या : १०

पुरुषः ८

महिला : २

दलित		जनजाति		अन्य	
पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
०	०	२	०	६	२



वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (आ.व. ०७८/०७९)

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

आ.व. २०७८/०७९मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित योजना तथा सुचिकृत लाभग्राहीले प्राप्त न्युनतम रोजगारीको

प्राप्त विवरण

वडा न.	योजनाको नाम	विनियोजित रकम रु.(हजारमा)	रोजगार प्राप्त लाभग्राहीको दिन/ संख्या (संख्या/दिन)	वित्तीय प्रगति	लाभान्वित घर धुरी संख्या	कै.
१	मोटरबाटो मर्मत चौ.न.पा.-१	३,६५,५८७ -	१४	४५/६३०	३,६३,५१० -	५०
	फुर्केगढी सरसफाई तथा फलैचा निर्माण चौ.न.पा.-१	४,४५,३२८ -	१४	५५/७७०	४,४४,२९० -	३०
२	बिस्नु खड्काको घरहुदै नन्दलाल राई हुदै धप्पड जाने सडक निर्माण तथा मर्मत	६,०५,२१५ -	१५	६४.६/९६९	५,५९,११३ -	३०
	लाटिखोलाबाट कुमांग हुदै वडा कार्यालय जाने बाटो निर्माण तथा मर्मत	२,०१,१५३ -	११	२५/२७५	१,५८,६७५ -	५०
३	भान्जीडाडा कल्भर्ट देखि बेलका ५ जोड्ने बाटो निर्माण	४,०६७२० -	१०	७०/७००	४,०३,९०० -	४०
	भोलेनी आसिस चर्चबाट कृषि सडक जोड्ने बाटो निर्माण	१,७६,१०० -	१०	३०/३००	१,७३,१०० -	१५
४	तिनदोभाने धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थलको बाटो निर्माण	२,३०,९१५ -	१२	३३/३९६	२,२८,४९२ -	४०
	अपरकाली सिंचाई योजना क्रमागत	४,६२,८५० -	१२	६६.८/८०२	४,६२,७५४ -	५०
५	झुङ्गा टोलमा चौतारी निर्माण तथा मर्मत	१,८४,७५० -	२०	१६/३२०	१,८४,६४० -	५०
	वडाको नाली तथा खेलमैदान मर्मत	५,६६,८५० -	२०	४९/९८०	५,६५,४६० -	६०

६	समावेसी पार्क मर्मत	५,२८,५३८ -	२१	४३/१०३	५,२९,०३१ -	३०	
	साकेला थान मर्मत	२,३०,१२२ -	२१	१८.९/३९७	२,२९,०६९ -	२५	
७	औतारी थानदेखि पंचमी जोड्ने बाटोको खोल्सीमा कर्लभर्ट निर्माण तथा बाटो मर्मत	९,२५,८३० -	२३	६९.५/१६००	९,२३,२०० -	५०	
८	कालीटार हिलेखोला धप्पड मोटरबाटो स्तर उन्नति	६,९७,७७७ -	१२	१००/१२००	६,९२,४०० -	४०	
	सौखोला देखि तिलक कार्को घर हुँदै जानेबाटो निर्माण	६,९४,०३८ -	१२	१००/१२००	६,९२,४०० -	४०	
	प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत भिमसरदार मन्दिर मर्मत	९०,४७० -	१२	१३/१५६	९०,०९२ -	१५	
९	वडा कार्यालय नजिक क्यान्टिन निर्माण	३२,५२० -	१२	४.५/५४	३१,१५८ -	४०	
	वडा कार्यालय नजिक रहेको काठ टिनको महिला भवन भत्काई अर्को ठाउमा सारि निर्माण	७३,४२० -	१२	१०.५/१२६	७२७०२ -	२५	
	वडाको खेलमैदान मर्मत तथा नाला सरसफाई	४,६५,७२० -	११	७२/७९२	४,५६,९८४ -	५०	
१०	शिवनगर टोलको बाटो मर्मत	४,७४,९८६ -	१५	५४/८१०	४,६७,३७० -	६०	
	वडा कार्यालय देखि पोखरी सम्म बाटो निर्माण	४५,५२० -	१५	५/७५	४३,२७५ -	४०	
	लौवागढी मा.वि. वाल निर्माण	१,२५,४६० -	१५	१४/२१०	१,२१,१७० -	५०	
	मूल सडकबाट नमुना आ.वि. सम्म जोड्ने सडक निर्माण	२,४८,९१७ -	१५	२७/४०५	२,३३,६८५ -	३०	
	जम्मा		१६६ जना	१४,०७० दिन	८१,१८,३९० -		

आ.व.२०७८/०७९ को प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत वडासंग साझेदारीमा सञ्चालित योजनाहरुको विवरण :-

सि. न.	योजनाको विवरण	वडा न.	रोजगार प्राप्त श्रमिक संख्या	रोजगारी प्राप्त गरेको दिन	प्र.रो.का. बजेट	साझेदारी रकम(वडाको तर्फबाट)	कुल रकम
१	लाटिखोलाबाट कुमांग हुदै वडा कार्यालय जाने बाटो निर्माण तथा मर्मत	२	११	२५	१,५८,६७५	२,००,०००	३,५८,६७५
२	झुङ्गा टोलमा चौतारी निर्माण तथा मर्मत	५	२०	१६	१,८४,६४०	१,५०,०००	३,३४,६४०
३	औतारी थानदेखि पंचमी जोड्ने बाटोको खोल्सीमा कल्भर्ट निर्माण तथा बाटो मर्मत	७	२३	३०	३,९६,९७६	३,००,०००	६,९६,९७६
४	सौखोला देखि तिलक कार्को घर हुदै जानेबाटो निर्माण	८	१२	१००	६,९२,४००	६०,०००	७,५२,४००
५	प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत भिमसरदार मन्दिर मर्मत	९	१२	१३	९०,४७०	१,००,०००	१,९०,४७०
६	वडा कार्यालय नजिक क्यान्टिन निर्माण	९	१२	४.५	३२,५२०	२,००,०००	२,३२,५२०
७	वडा कार्यालय नजिक रहेको काठ टिनको महिला भवन भत्काइ अर्को ठाउमा सारि निर्माण	९	१२	१०.५	७३,४२०	२,४०,०००	३,३४,६२०
८	लौवागढी मा.वि. वाल निर्माण	१०	१५	१४	१,२५,४६०	२,४०,०००	३,६५,४६०
९	वडा कार्यालय देखि पोखरी सम्म बाटो निर्माण	१०	१५	५	४५,५२०	२,००,०००	२,४५,५२०
	<u>जम्मा</u>				१८,००,०८१	१६,९०,०००	३४,९०,०८१

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत संचालन गरिएको योजनाहरुको तस्वीरहरु



औतारी थान कल्भर्ट निर्माण, चौ.न.पा. ७



रमाइलो डाँडा बाटो मर्मत वडा न. ३

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत संचालन गरिएको योजनाहरुको तस्वीरहरु



सिवाईमा चौतारा निर्माण, वडा न. ५



वडा न. ३को बाटो मर्मत आशिस चर्च जाने बाटो

वित्तीय प्रगति विवरण

आ.व.: २०७८/०७९

विवरण	प्राप्त अनुदान	खर्च रकम	बाँकी रकम	कैफियत
तलब	१२,२८,०००	८,८६४७०	३,४१५३०	रो.सं /प्रा.स. / रो.स.
रोजगार सेवा केन्द्रको संचालन	२,०५,०००	१,७३,४६३	३१,५३७	
रोजगार सेवा केन्द्रको सुदृढिकरण	२,००,०००	२,००,०००	०	
पोशाक भत्ता	३०,०००	२०,०००	१०,०००	
कुल	१६,६३,०००	१२,७९,९३३	३,८३,०६७	

कामका लागी पारिश्रमिकमा आधारित कार्यक्रमका लागी सशर्त अनुदान (विपन्न श्रमिकको ज्याला)

प्राप्त अनुदान रकम	खर्च भएको रकम (ख)	कैफियत
नेपाल सरकार / IDA	८४,८३,०००	ज्याला रकम
		निर्माण सामग्री खरिद
		हाते औजार खरिद
		अन्य खर्च
कुल प्राप्त अनुदान रकम (क)	८४,८३,०००	कुल खर्च (ख)
		बाँकी रकम (क-ख)

कार्यक्रम कार्यन्वनका क्रममा देखिएका मुख्य समस्या तथा चुनौतिहरू:-

१. रोजगार आयोजना संचालन तथा व्यबस्थापनकालागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्त बजेट न्यून रहेको फलस्वरूप रोजगार सेवा केन्द्रमा सुचिकृत इच्छुक बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई न्युनतम रोजगारीमा संगलग्न गराउन चुनौती देखापरेको छ ।
२. आयोजना संचालनार्थ आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री तथा औजारको व्यबस्थापनमा बजेट अभावले असर गरेको ।
३. केहि वडामा आयोजना स्थल श्रमिकको बासस्थान भन्दा टाढा संचालन गरिनाले आयोजना निर्माणमा लागत वृद्धि गरेको ।
४. रोजगार सेवा केन्द्रबाट आयोजना स्थल अनुगमन तथा सुपरभिजन गर्नकालागी खटिने कर्मचारीलाई सवारी साधनको अभाव रहेको ।

समाधानका उपायहरू :-

१. प्र.म.रो.का. बाट संचालित न्युनतम रोजगारीले मात्रैले हाल बिधमान रहेको बेरोजगारी समस्या हल गर्ने नसक्ने भएकाले रोजगारमुलक सेवाको प्रबन्ध सिघ्र प्रभावकारी रूपमा संचालन गरिनु पर्ने ।
२. प्र.म.रो.का. बाट विनियोजित बजेट श्रमिकको ज्यालामा मात्रै खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले निर्माण सामग्री तथा आवश्यक औजार व्यबस्थापनकालागी अनिवार्य लागत साझेधारीमा आयोजना संचालन गर्नुपर्ने ।
३. आयोजना संचालन गर्दा श्रमिकको पैदल दुरीलाई छोटो नजिकैको आयोजना छनौट गरि संचालन गर्नु पर्ने ।
४. रोजगार आयोजना संचालन तथा अनुगमनकालागी सवारीसाधन मोटरसाइकल उपलब्ध गराईएमा सिघ्र तथा प्रभावकारी हुने ।
५. रोजगार आयोजनाप्रति समुदायको अभिरुची पुर्बक सहभागितामा जोड दिनुपर्ने ।

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (आ.व. ०७८/०७९)

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा

कार्यक्रमका उद्देश्यहरु

- लैङ्गिक हिंसा एवंम् घरेलु हिंसामा परेको व्यक्तिहरुको लागि आर्थिक सहयोग तथा परामर्श सेवा दिन ,
- लैङ्गिक हिंसा, घरेलु हिंसामा परेका एवम श्रम सम्बन्धी महिलाहरुलाई चेतना जगाउने ,
- हिसा पिडित व्यक्तिहरुलाई सहयोग गर्ने,
- लै.हि न्युनिकरण गर्ने ,
- कुरिति कुसंस्कारलाई हटाउने ,
- सबै जना प्रति समान व्यवहार गर्न सक्षम बनाउने ,
- अपाङ्गता परिचय पत्र बितरण गर्न ।

अपाङ्गता परिचय पत्र वितरणको विवरण

क बर्ग		ख बर्ग		ग बर्ग		घ बर्ग		कुल जम्मा		
महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	जम्मा
४	१९	१९	२१	८	५	५	१०	३६	५५	९१

यस आ.ब. २०७८।०७९ मा भएको वित्तिय प्रगति एवंम्

खर्च विवरण

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	खर्च बजेट	कैफियत
१	अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी स्थानिय समन्वय समितिको बैठक सञ्चालन	९५,०००।	
२	लैंगिक हिंसा कोष बाट हिंसा प्रभावित व्यक्तिलाई आर्थिक सहयोग (३ जना)	७०,०००।-	
३	न.पा. लगायत सम्पूर्ण वडामा राष्ट्रिय नारा सहितको व्यानर वितरण लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको अवसरमा	७००।-	३,४,५,६ र ७ नं. शिर्षको खर्च एकमुष्ठ रु १,५०,०००। हो ।
४	स्थानिय एफ.एम.चौदण्डीगढी बाट लैंगिक हिंसा विरुद्ध सचेतनामूलक जिङ्गल बजाइएको लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको अवसरमा	५००।-	

क्रमशः

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	खर्च बजेट	कैफियत
५	लैंगिक हिंसा पिडित ,प्रभावित व्यक्तिहरुसँग जनचेतनामूलक कार्यक्रम लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको अवसरमा	८८०००/-	
६	सार्वजनिक स्थलमा महिला तथा बालिका माथि हुने हिंसा सम्बन्धी सरोकारवाला निकायहरु सँग समन्वय बैठक	७५००।	
७	अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक नारी दिवसको अवसरमा म्युजिकल चेयर प्रतियोगिता र बक्तृत्वकला प्रतियोगिता साथै महिलाहरुको हक अधिकार विषयमा ऐन ,कानून संविधानमा भएको व्यवस्था	४२५००।	
	जम्मा	३,१५,०००।	

कार्यक्रमबाट भएको उपलब्धिहरु

- २३ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले “क” बर्गका परिचय पत्र बितरण भएको,
- ४० जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले “ख” बर्गका परिचय पत्र बितरण भएको,
- १३ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले “ग” बर्गका परिचय पत्र बितरण भएको,
- १५ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले “घ” बर्गका परिचय पत्र बितरण भएको,
- चौदैणिडगढी नगरपालिकाको १ देखि १० नं. वडामा गरिएको लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानमा जम्मा सम्पुर्ण वडामा १५२ जनाको उपस्थितिमा कार्यक्रम संचालन भएको ।
- अन्तराष्ट्रिय श्रमिक नारी दिवसको अवसरमा बिभिन्न कार्यक्रमहरु नेपालमा महिलाहरुको हक सम्बन्धि संबैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था बिषयमा कार्य पत्र प्रस्तुत तथा छलफल र अन्तरक्रिया भएको, सामाजिक न्याय र लैङ्गिक संमान्ता : दिगो बिकासको सुनिश्चितता भन्ने नारा सहित ११२ अन्तराष्ट्रिय श्रमिक नारी दिवश अवसरमा वक्तृत्वकला प्रतियोगिता (बिषय : महिलाको लागि आरक्षण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व) र म्युजिकल चेयर प्रतियोगिता जम्मा १०५ जनाको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको ।
- लैङ्गिक हिंसा कोषबाट यस नगरपालिकाका ३ जना हिंसा प्रभावित महिलाहरुलाई आर्थिक सहयोग गरिएको ।

लैंड्रिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान कार्यक्रम वडा नं. ५ र ६



लैंगिक हिंसा प्रभावित व्यक्तिलाई आर्थिक सहयोग



अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण सम्बन्ध स्थानिय समन्वय समितिको बैठक



वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (आ.व. ०७८/०७९)

लघु उद्धम विकास कार्यक्रम

उपलब्धीहरु

- चौदण्डीगढी न.पा.का सहभागीहरुलाई उधमशीलता सम्बन्धि ज्ञान प्राप्त भएको ।
- स्थानिय स्तरमा खेर गईरहेको स्रातहरुको पहिचान भएको ।
- कार्यक्रम कार्यान्वयनको सिलसिलामा न.पा बाट सहयोग भएको ।
- नगरस्तरीय उधम विकास समिती गठन तथा पुनरगठन भएको ।
- ४ वटा ग्रामिण लेखाजोखा तथा घरधुरी सर्वेक्षण भएको ।
- २ वटा व्यवसाय सचेतता, व्यवसाय सुरु तालिम तथा लैंगिक समावेसीकरण तालिम भएको ।
- २ वटा लघु उद्यम समुह निर्माण भएको ।
- ८८ जना लघु उद्यमीहरुले सिप तालिम प्राप्त गरेको ।
- ४६ जना उद्यमीहरुलाई स्तरउन्नती गरिएको ।
- ६३ जना लघु उद्यमीहरुलाई बिना धितो सहुलियत व्याजमा कर्जा प्रवाह बारे अभिमुखिकरण कार्यक्रम गरिएको ।
- २० जना लघु उद्यमीहरुलाई उद्यमी व्यापारीहरु बीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरि बजारीकरणमा सहयोग भएको ।

नयाँ लघु सूजना तथा स्तरोन्नती लक्ष्य तथा प्रगती

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	लक्ष्य	प्रगती
१	नयाँ लघु उद्यमी सूजना (मेड्पा तर्फ) र नगरपालिका तर्फ बाट नयाँ लघु उद्यमी सूजना	125	88
२	स्तरोन्नती कार्यक्रम	40	46

नयां लघु सृजना तथा स्तरोन्नती खर्च लक्ष्य तथा प्रगती

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	स्वीकृत बजेट	खर्च
१	नयां लघु उद्यमी सृजना	21,60,000	2159412
२	स्तरान्नती कार्यक्रम	5,40,000	5,35,908

ग्रामिण लेखाजोखा तथा घरधुरी सर्वेक्षण कार्यक्रम

गर्दाको तस्विरहरु



चौदैण्डगढी न.पा. वडा नं. ४ एघारघरे मगरटोलमा वडा अध्यक्ष श्री
चरण कुमार राई ज्यूको अध्यक्षतामा पि.आ.ए. कार्यक्रम संचालन गरि

सम्पन्न गरिएको तस्विर

उद्यम शिलता विकास तालिम चौ.न.पा. ४ एधारघरे मगर टोल



वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (आ.व. ०७८/०७९)

न्यायिक समिति

कृयाकलाप

- उजुरी दर्ता गर्ने ।
- उजुरी विषयमा पक्ष र विपक्षलाई परामर्श सेवा दिने ।
- पक्ष र विपक्ष राखि छलफल गराउने ।
- पक्ष र विपक्षको सहमतिमा निर्णय गराउने ।

आ.व. ०७८/०७९ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

यस नगरपालिको न्यायिक समिति अन्तर्गत मेलमिलाप मार्फत कार्वाही भएका मुद्दाको वार्षिक प्रतिवेदन

सि.न.	जिम्मेवारी	महिना	जम्मा	सफल	बाँकी	कैफियत
१	न्यायिक समिति	श्रावण	६	०	६	
२		भाद्र	२	०	२	
३		असोज	१	१	०	
४		कार्तिक	१	१	०	
५		मंसिर	९	०	९	
६		पौष	४	२	२	
८		फाल्गुण	२	१	१	
९		चैत्र	५	१	४	
१०		बैशाख	३	१	२	
११		जेष्ठ	१	०	१	
१२		असार	६	०	६	
जम्मा			४३	७	३६	

मुद्राका प्रकारहरु

१. जग्गा सम्बन्धि-२२ वटा
२. लेनदेन सम्बन्धि-९ वटा
३. सम्बन्ध विच्छेद-१ वटा
४. अंशवण्डा-२ वटा
५. अन्य-९ वटा

जम्मा-४३ वटा

मुद्दा को कार्वाही सम्बन्धी विवरण

उजुरी संख्या - ४३

सफल भएको संख्या - ७

प्रकृयामा रहेको संख्या - १०

वाकी संख्या - २६

महिला निवेदक संख्या - २८

पुरुष निवेदक संख्या - १५

न्यायिक समितिमा छलफल गर्दाको तस्विर



वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (आ.व. ०७८/०७९)

सामी

सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सामी

क्र स	योजना। कार्यक्रमको नाम	स्थल	विनियोजित रकम रु हजारमा	भौतिक प्रगति	वितिय प्रगति	लाभान्वित घरधूरी	कैफियत
१	वितिय साक्षरता कक्षा सञ्चालन	चौ न पा वडा न ८ र १०	१९९	४ वटा समुह	१९९	१०७	१०७ जनालाइ २४ हप्ता सम्म वितिय साक्षरता सम्बन्धि कक्षा सञ्चालन गरिन्छ । साथै कर्मचारीको सञ्चार यातायात आदी समेतको एकामुष्ठ रकम
२	मनोसामाजिक परामर्श सञ्चालन खर्च	चौ न पा	१२२	४ वटा समुह र १८ जना व्याकितगत मनोसामिजक सेवा प्रदान	१०२	१२५	कर्मचारीको सञ्चार टी ए डी ए समेत गरि एकामुष्ठ रकम
३	समुदाय अभियुक्तिकरण कार्यक्रम	चौ न पा का विभिन्न वडाहरूमा	४१	१५ स्थानमा	४०	७४९	विभिन्न टोल विकास संस्थामा आवद्ध परिवारहरूलाई सहभागी गराएर सञ्चालन गरिएको ।
४	सरोकारवालासँग अन्तर्किया	चौ न पा सभाहल	११७	३ वटा	७०	५८ जना	नव निर्विचत नगर कार्यपालिका पदाधिकारी ज्यूहरु वडाका दलित तथा मिहिला सदस्यहरु महिला अधिकारकर्मी विभिन्न राजनीतिकदलका प्रतिनिधि र सामाजिक अगुवाहरुको उपस्थिति रहेको
५	वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरूलाई अभियुक्तिकरण	चौ न पा का विभिन्न वडाका वस्तीहरूमा	१०	१० पटक	१०	२२०	वडाका टोल विकास सँस्था र रिटर्नी स्वयंसेवक सँगको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।
६	सम्बन्धित सरोकारवालाहरूबाट परियोजना अनुगमन	परियोजनाले सञ्चालन गरेका विभिन्न क्रियाकलाहरु	६७	५	६१	५ पटक	नगरपालिकाका प्रमम्ह प्रशासकीय अधिकृत ज्यूको नेतृत्वमा परियोजनाले सञ्चालन गरेका विभिन्न कार्यक्रमहरुको अनुगमन गरिएको छ ।
७	नगरपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक	नगरपालीका	४२	३	०	३ पटक	यो शिर्षकमा बिनियोजित वजेट खर्च देखिन्न यसमा भएको खर्च अनुगमन खर्च शिर्षकबाट भएको छ

समस्या तथा चुनौतीहरु

- ▶ किभड १९ को कारण परियोजना मार्फत सञ्चालन हुने निशुल्क सीप तालिमहरु नियमीत सञ्चालन हुन नसक्नु ।
- ▶ सीप तालिमका लागि प्रयास गरे जस्तो सहभागी गराउन नसक्नु ।
- ▶ आर्थिक सहायता प्राप्त गर्ने परिवार भित्र आपसी सम्बन्धका कारण कहिलेकाही कर्मचारीले समेत त्यसको समस्या व्यहोर गर्नु पर्ने ।
- ▶ बितिय साक्षरता तथा मनोसामाजिक परामर्शका सेवाग्राहीहरुले विभिन्न लघु उद्धम तथा सीप तालिमहरु माग हुनु ।

समस्या समाधानका उपायहरु

- ▶ परियोजना बाट प्रदान हुने निशुल्क सीप तालिमका लागि आर्थिक अवस्था कम्जोर भएका सहभागीहरुको पहिचान गरि वडाको सिफारीसको आधारमा तालिम केन्द्र सम्म आउन जान र खाना खाजा खर्च नगरपालिकाले व्यवस्था गर्न सके दक्ष कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सकिन्छ फलस्वरूप विदेशमा राम्रो आमदानी गरेर परिवारको आर्थिक अवस्था सुधान भई सिङ्गो नगरको बिकासमा टेवा पुग्न सक्दछ ।
- ▶ बितिय साक्षरता तथा मनोसामाजिक परामर्शका सेवाग्राहीहरुले कक्षा समापन पश्चात माग भएका सीप तालिमहरु नगरपालिका बाट सञ्चालीत लघु उद्धम कार्यक्रममा पहिलो प्राथमिकतामा राखेर लैजान सके राम्रो र उपलब्धिमुलक हुने थियो ।



वित्तीय साक्षरता कक्षाका सहभागीहरूको मागको आधारमा ३ दिने
वंगुर पालन सम्बन्धि तालिमको उद्घाटन कार्यक्रम



बैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने यवाहरुलाई अभिमुखिकरण
हडिया ९

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (आ.व. ०७८/०७९)

आ. ले. प.

१. यस न.पा. बाट गरिने आम्दानी तथा खर्च र त्यसको लेखाइकन प्रचलित कानुनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया अनुरूप भए वा नभएको परिक्षण गरी वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न सहयोग पुऱ्याएको
२. लेखा परिक्षण प्रतिवेदन समयमै सही र भरपर्दो रूपमा उपलब्ध गराई वित्तीय अनुशासन कायम गर्न व्यवस्थापनलाई सहयोग पुऱ्याएको
३. वित्तीय कारोबारको गणितीय शुद्धता ,प्रचलित कानुनको पालना ,वित्तीय साधनको उपयोग ,मितव्ययी ,दक्ष र प्रभावकारी रूपमा भए नभएको परिक्षण गरिएको साथै नभएमा सुझाव दिईएको ।
४. बेरुजु न्युनिकरण एवं आन्तरिक नियन्त्रण प्रणतीलाई शुदृढिकरण गर्न भुक्तानी हुनु अगावै कागजात रुजु गरिएको ।
५. आ.व. ०७७७८ को अन्तिम लेखा परिक्षणमा सहयोग गरेको ।
६. बेरुजु फछ्यौट सहजीकरण समितिमा रही बेरुजु फछ्यौटमा सहजीकरण गरेको साथै बेरुजु फछ्यौटको कार्ययोजना तथा प्रगति प्रतिवेदन हरेक महिनाको ७ गते सघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आर्थिक प्रशासन शाखा सिंहदरवार पठाउने गरेको ।
- ७ सार्वजनिक लेखा समितिमा सदस्य सचिवको रूपमा रही म.ले.प.को प्रतिवेदन समिक्ष गर्ने कार्य ,म.ल.प. प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका बेरुजुहरुको दफादार छलफल गर्ने कार्य गरेको साथै आवश्यक सझाव सहित सभा बाट अनुमोदन गर्नका लागि अनुरोध गर्ने कार्य गरी आ.व. ०७७७८ को अन्तिम लेखा परिक्षणबाट रु ५९२१४७०७.८५ समपरिक्षण भई बेरुजु फछ्यौट भएको।
८. आ.व. ०७८१७९ को बार्षिक आन्तरिक लेखा परिक्षण कार्य हाल सूचारी भईरहेको ।
९. कार्यालयको अन्य आवश्यक काममा सहयोग गर्दै आएको ।

ક્ષેત્રગત બજેટ તથા ખર્ચ (સબૈ)

આ.વ. : ૨૦૭૮/૭૯ મહિના : સબૈ અવધી : ૨૦૭૮/૦૪/૦૧-૨૦૭૯/૦૩/૩૨

સિ.નં.	ક્ષેત્ર/ઉપ ક્ષેત્ર	વિનિયોજન	ખર્ચ	ખર્ચ (%)	મૌજદાત
૧	આર્થિક વિકાસ	૬,૧૬,૨૭,૦૯૯	૩,૮૯,૪૯,૧૩૬	૬૩.૨	૨,૨૬,૭૭,૯૬૩
૨	સામાજિક વિકાસ	૪૦,૦૧,૬૨,૧૦૨	૩૩,૧૪,૬૪,૨૩૩.૪૪	૮૨.૮૩	૬,૮૬,૯૭,૮૬૮.૫૬
૩	પૂર્વાધાર વિકાસ	૧૮,૪૮,૨૧,૭૪૯	૧૪,૫૫,૯૭,૩૯૫	૭૮.૭૮	૩,૯૨,૨૪,૩૫૪
૪	સુશાસન તથા અન્તરસમ્બન્ધિત ક્ષેત્ર	૨,૪૨,૭૯,૩૬૦	૧,૬૭,૪૫,૩૨૮	૬૮.૯૭	૭૫,૩૪,૦૩૨
૫	કાર્યાલય સર્વચાલન તથા પ્રશાસનિક	૧૬,૮૬,૪૫,૧૨૩	૧૫,૦૩,૮૧,૨૬૨.૦૯	૮૯.૧૭	૧,૮૨,૬૩,૮૬૦.૯૧
કુલ જમ્મા		૮૩,૯૫,૩૫,૪૩૩	૬૮,૩૧,૩૭,૩૫૪.૫૩	૮૧.૩૭	૧૫,૬૩,૯૮,૦૭૮.૪૭

क्षेत्रगत बजेट तथा खर्च(चालु सबै)

आ.व. : २०७८/७९ महिना : सबै अवधी : २०७८/०४/०१-२०७९/०३/३२ बजेट प्रकार :
चालु

सि.नं.	क्षेत्र/उप क्षेत्र	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)	मौजदात
१	आर्थिक विकास	२,०३,००,६२०	१,६३,६२,७७०	८०.५९	३९,३७,८५०
२	सामाजिक विकास	३७,३९,५८,१७७	३१,३१,६७,२५३.	८३.७४	६,०७,९०,९२३.
३	पूर्वाधार विकास	४७,९५,०००	३७,७७,७९४	७८.७९	१०,१७,२०६
४	सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र	१,२६,८०,३६०	६६,०५,८०५	७२.०९	६०,७४,५५५
५	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	१६,३०,६६,७७८	१४,६४,०७,७२३.	८९.७८	१,६६,५९,०५४.
कुल जम्मा		५७,४८,००,९३५	४८,६३,२१,३४५.	८४.६	८,८४,७९,५८९.
			५३		४७

ક્ષેત્રગત બજેટ તથા ખર્ચ(પુંજીગત સરૈ)

આ.વ. : ૨૦૭૮/૭૯ મહિના : સરૈ અવધી : ૨૦૭૮/૦૪/૦૧-૨૦૭૯/૦૩/૩૨ બજેટ પ્રકાર : પુંજીગત

સિ.નં.	ક્ષેત્ર/ઉપ ક્ષેત્ર	વિનિયોજન	ખર્ચ	ખર્ચ (%)	મૌજદાત
૧	આર્થિક વિકાસ	૪,૧૩,૨૬,૪૭૯	૨,૨૫,૮૬,૩૬૬	૫૪.૬૫	૧,૮૭,૪૦,૧૧૩
૨	સામાજિક વિકાસ	૨,૬૨,૦૩,૯૨૫	૧,૮૨,૯૬,૯૮૦	૬૯.૮૩	૭૯,૦૬,૯૪૫
૩	પૂર્વાધાર વિકાસ	૧૮,૦૦,૨૬,૭૪૯	૧૪,૧૮,૧૯,૬૦૧	૭૮.૭૮	૩,૮૨,૦૭,૧૪૮
૪	સુશાસન તથા અન્તરસમ્બન્ધિત ક્ષેત્ર	૧,૧૫,૯૯,૦૦૦	૧,૦૧,૩૯,૫૨૩	૮૭.૪૨	૧૪,૫૯,૪૭૭
૫	કાર્યાલય સર્વચાલન તથા પ્રશાસનિક	૫૫,૭૮,૩૪૭	૩૯,૭૩,૫૩૯	૭૧.૨૩	૧૬,૦૪,૮૦૬
કુલ જમ્મા		૨૬,૪૭,૩૪,૪૯૮	૧૯,૬૮,૧૬,૦૦૯	૭૪.૩૪	૬,૭૯,૧૮,૪૮૯

क्षेत्रगत बजेट तथा खर्च(निश्चित न.पा.चालु मात्रै)

आ.व. : २०७८/७९ महिना : सबै अवधी : २०७८/०४/०१-२०७९/०३/३२ माथिल्लो बजेट उपशीर्षक : चौदैण्डगढी नगर कार्यपालिका बजेट प्रकार : चालु					
सि. नं.	क्षेत्र/उप क्षेत्र	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)	मौज्दात
१	आर्थिक विकास	९७,००,६२०	६४,८३,३३१	६६.८३	३२,१७,२८९
२	सामाजिक विकास	७,१०,९५,१७७	५,०३,१३,९१२.९८	७०.७७	२,०७,८१,२६४.०२
३	पूर्वाधार विकास	४७,९५,०००	३७,७७,७९४	७८.७९	१०,१७,२०६
४	सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र	१,०६,८०,३६०	४८,७७,८७५	४५.६७	५८,०२,४८५
५	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	१४,९४,२९,७७८	१३,५४,२१,२७९.८९	९०.६३	१,४०,०८,४९८.११
कुल जम्मा		२४,५७,००,९३७	२०,०८,७४,१९२.८७	८१.७५	४,४८,२६,७४२.१३

क्षेत्रगत बजेट तथा खर्च निश्चित पूँजिगत

आ.व. : २०७८/७९ महिना : सबै अवधी : २०७८/०४/०१-२०७९/०३/३२ माथिल्लो बजेट उपशीर्षक : चौदृण्डगढी नगर कार्यपालिका बजेट प्रकार : पूँजीगत					
सि.नं.	क्षेत्र/उप क्षेत्र	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)	मौज्दात
१	आर्थिक विकास	९९,६२,४७९	७६,२७,२३८	७६.५६	२३,३५,२४९
२	सामाजिक विकास	१,६०,५३,९२ ५	८२,२०,२४८	५१.२	७८,३३,६७७
३	पूर्वाधार विकास	१३,५२,२६,७ ४९	१०,०७,९७,५ ७२	७४.५४	३,४४,२९,१७७
४	सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र	१,१५,९९,०० ०	१,०१,३९,५२ ३	८७.४२	१४,५९,४७७
५	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	५१,७८,३४५	३७,७३,५३९	७२.८७	१४,०४,८०६
कुल जम्मा		१७,८०,२०,४ ९८	१३,०५,५८,१ २०	७३.३३	४,७४,६२,३७८

आ.व. : २०७८/७९ महिना : सबै

सि.न .	स्रोत	वार्षिक अनुमानित आय	आमदानी	ट्रान्सफर	खर्च खाताबाट फिर्ता	अनुदान फिर्ता
१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान : नेपाल सरकार - नगद अनुदान	१५,०६,००,०००	१५,०६,००,०००	११,८६,२२,०००	०	०
२	नेपाल सरकार - शस्ते अनुदान चालु : नेपाल सरकार - नगद अनुदान	३०,१५,९०,०००	२९,२३,२५,९९३	२९,२३,२५,९९३	२,७८,८७,४२२.२८	२,७८,८७,४२२.
३	नेपाल सरकार - शस्ते अनुदान चालु : आन्तरिक ऋण - नगद ऋण	६०,४६,०००	६०,२६,०००	६०,२६,०००	११,४४,७३९.८०	११,४४,७३९.८०
४	नेपाल सरकार - शस्ते अनुदान चालु : जि.पि.इ. - सोधभर्नो अनुदान (बैदेशिक)	५,००,०००	५,००,०००	५,००,०००	८०,०००	८०,०००
५	नेपाल सरकार - शस्ते अनुदान चालु : आई डि ए - सोधभर्नो हुने ऋण (बैदेशिक)	७०,०४,०००	६०,२४,३३३	६०,२४,३३३	१,३००	१,३००
६	नेपाल सरकार - शस्ते अनुदान चालु : एस.एस. डि. पि. - सोधभर्नो अनुदान (बैदेशिक)	४८,०५,०००	४८,०४,३३३	४८,०४,३३३	११,७९,२७५.२६	११,७९,२७५.२
७	नेपाल सरकार - शस्ते अनुदान चालु : स्वीट्जरल्याण्ड - एस डी सी - नगद अनुदान (बैदेशिक)	२१,००,०००	२०,९६,५००	२०,९६,५००	२,४७,४९३	२,४७,४९३
८	नेपाल सरकार - शस्ते अनुदान चालु : युरोपियन युनियन - नगद अनुदान (बैदेशिक)	३६,००,०००	१८,५९,०००	१८,५९,०००	०	०
९	नेपाल सरकार - शस्ते अनुदान पुँजीगत : नेपाल सरकार - नगद अनुदान	१,३८,५०,०००	१,३८,५०,०००	१,३८,५०,०००	१७,२९,८२९.४०	१७,२९,८२९.४
१०	नेपाल सरकार - शस्ते अनुदान पुँजीगत : आन्तरिक ऋण - नगद ऋण	९७,००,०००	९९,००,०००	९९,००,०००	१४,८५,१११	१४,८५,१११
११	नेपाल सरकार - शस्ते अनुदान पुँजीगत : आई डि ए - सोधभर्नो हुने ऋण (बैदेशिक)	२,००,०००	२,००,०००	२,००,०००	०	०
१२	नेपाल सरकार - शस्ते अनुदान पुँजीगत : एस.एस. डि. पि. - सोधभर्नो अनुदान (बैदेशिक)	५,००,०००	५,००,०००	५,००,०००	०	०
१३	नेपाल सरकार - शस्ते अनुदान पुँजीगत : एस.एस. डि. पि. - सोधभर्नो हुने ऋण (बैदेशिक)	१,९८,००,०००	१,९८,००,०००	१,९८,००,०००	७,८९५	७,८९५

सि.नं.	श्रोत	वार्षिक अनुमानित आय	आमदानी	ट्रान्सफर	खर्च खाताबाट फिर्ता	अनुदान फिर्ता
१४	नेपाल सरकार - शस्तर अनुदान पुँजीगत : स्वीटजरल्याण्ड - एस डी सी - नगद अनुदान (बैंडेशिक)	८१,००,०००	८१,००,०००	८१,००,०००	२५,५९,६४५	२५,५९,६४५
१५	नेपाल सरकार - विषेश अनुदान पुँजीगत : आन्तरिक क्रृष्ण - नगद क्रृष्ण	१,२५,००,०००	१,२५,००,०००	१,२५,००,०००	१,०३,६६,७१८	१,०३,६६,७१८
१६	प्रदेश नंबर १ - समानिकरण अनुदान : प्रदेश नंबर १ - नगद अनुदान	८७,६९,०००	८७,६९,०००	७७,९२,२५०	०	०
१७	प्रदेश नंबर १ - शस्तर अनुदान चालु : प्रदेश नंबर १ - नगद अनुदान	२४,५५,०००	२४,५५,०००	२४,५५,०००	१,०३,७७६	१,०३,७७६
१८	प्रदेश नंबर १ - शस्तर अनुदान पुँजीगत : प्रदेश नंबर १ - नगद अनुदान	१,१८,६४,०००	१,१८,६४,०००	१,२३,२८,७५०	१८,२१,३४०.४०	१८,२१,३४०
१९	प्रदेश नंबर १ - विषेश अनुदान पुँजीगत : प्रदेश नंबर १ - नगद अनुदान	१,००,००,०००	१,००,००,०००	१,००,००,०००	२४,८५,५७२	२४,८५,५७२
२०	राजस्व बॉडफॉड - प्रदेश सरकार - राजस्व बॉडफॉड : राजस्व बॉडफॉड - प्रदेश सरकार - नगद	१,६७,१३,६४०	.४१	.४१	०	०
२१	राजस्व बॉडफॉड - स्थानीय - राजस्व बॉडफॉड : राजस्व बॉडफॉड - स्थानीय - नगद	४,७१,५०,०००	१,४५,०८,९३६	३,४७,४८,७१७	०	०
२२	राजस्व बॉडफॉड - संघीय सरकार - राजस्व बॉडफॉड : राजस्व बॉडफॉड - संघीय सरकार - नगद	११,४५,६२,०००	१२,३४,७९,९१	१०,५७,३०,७४	५.२७	०
२३	जिल्ला समन्वय समिति - आन्तरिक श्रोत : जिल्ला समन्वय समिति - नगद	५०,००,०००	३५,००,०००	५०,००,०००	०	०
२४	आन्तरिक श्रोत - आन्तरिक श्रोत : आन्तरिक श्रोत - नगद	८,०९,२६,७९३	१,३५,४१,९४४	४,८०,४१,०५०	०	०
जम्मा		८३,८३,३५,४३३	२.६८	३.६८	१४	७.१४

अनुसूची ११ आन्तरिक राजस्व

पालिकाले यस वर्ष आन्तरिक राजस्व देहाय अनुसार प्राप्त गरेको छः

राजस्व उपशीर्षक १	अनुमानित बजेट २	प्राप्त रकम रु. ३
१११३१ सम्पत्ती, बहाल तथा पट्टा वापतको आयमा लाग्ने कर	१५,००,०००	४,११,३७२
११३१३ एकीकृत सम्पत्ती कर	६०,००,०००	९,१८,४५१
११३१४ भूमिकर/मालपोत	६,००,०००	५१,०३१
११३१५ घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर	१,५०,००,०००	१,१०,२२,६४९
११३२१ घरवहाल कर	१५,००,०००	३,४६,५८८
११३२२ वहाल विटौरी कर	१९,५०,०००	१,२५,१३७
११४११ बाँडफाँड भई प्राप्त हुने मूल्य अभिबृद्धि कर	५,७२,८१,०००	९,३०,१६,४०४.६४
११४२१ बाँडफाँड भई प्राप्त हुने अन्तःशुल्क	५,७२,८१,०००	३,०४,६३,५०६.६३
११४५६ बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने सवारी साधन कर	१,६७,१३,६४०	१,५१,६४,७४२.४१
११४७१ बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने मनोरञ्जन कर	५०,०००	०
११४७२ बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने विज्ञापन कर	१,००,०००	०
११६९१ अन्य कर	२०,००,०००	१४,८९,४८८
जम्मा कर राजस्व	१५,९९,७५,६४०	१५,३०,०९,३६९.६८

राजस्व उपशीर्षक	अनुमानित बजेट	प्राप्त रकम रु.
१४१५७ बॉडफॉड भई प्राप्त दहतर बहतरको विक्रीबाट प्राप्त हुने आय	३,२०,००,०००	३८,३४,६४९
१४१९१ पर्यटन शुल्क	३,००,०००	०
१४२१२ सरकारी सम्पतीको बिक्रीबाट प्राप्त रकम	१,००,०००	०
१४२१३ अन्य बिक्रीबाट प्राप्त रकम	४,००,०००	१०,१९,८६०.६७
१४२१९ अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्री	२०,००,०००	४७,८२५
१४२२१ न्यायिक दस्तूर	७५,०००	१,४००
१४२२९ अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	१०,००,०००	११,०७,४७०
१४२४२ नक्सापास दस्तूर	२०,००,०००	४,४०,५८१
१४२४३ सिफारिश दस्तूर	२०,००,०००	४,४४,५३९
१४२४४ व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तूर	१,००,०००	५०,५८०
१४२४५ नाता प्रमाणित दस्तूर	२,००,०००	६९,२००
१४२४९ अन्य दस्तूर	२,००,०००	१०,०८,७५२
१४२५३ व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तूर	१७,००,०००	६,५०,०१४
१४३१२ प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	२,००,०००	०
१४४२१ पूँजीगत हस्तान्तरण	५०,००,०००	३५,००,०००
१४५२९ अन्य राजस्व	४,९३,०२,०७१.६५	५३,४९,६५५.३३
जम्मा गैर कर राजस्व	९,६५,७७,०७१.६५	१,७५,३४,५१८
जम्मा आन्तरिक राजस्व	२५,६५,५२,७११.६५	१७,०५,४३,८८७.६८

अनुसूची १२ संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान

यो वर्ष संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत देहाय अनुसार निश्चित अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान तथा समपुरक अनुदान प्राप्त भएको छः

विवरण	संघीय सरकारबाट	प्रदेश सरकारबाट	जम्मा प्राप्त रु	गतवर्ष प्राप्ती रु.
१	२	३	४	५
१३३११ समानिकरण अनुदान	१५,०६,००,०००	८७,६९,०००	१५,९३,६९,०००	१४,८२,८९,४७८
१३३१२ शस्तर अनुदान चालु	२८,३०,९५,९२८.६६	२३,५१,२२४	२८,५४,४७,१५२.६६	३४,२७,४२,१७२
१३३१३ शस्तर अनुदान पुँजीगत	४,६५,६७,५१९.६०	१,००,४२,६५९.६०	५,६६,१०,१७९.२०	०
१३३१४ विषेश अनुदान चालु	०	०	०	१,१८,००,०००
१३३१५ विषेश अनुदान पुँजीगत	२१,३३,२८२	७५,१४,४२८	९६,४७,७१०	०
१३३१६ समपुरक अनुदान चालु	०	०	०	३,९०,००,०००
जम्मा	४८,२३,९६,७३०.२६	२,८६,७७,३११.६०	५१,१०,७४,०४१.८६	५४,१८,३१,६५०

अनुसूची २४ बैंक तथा नगद बाकी

यस पालिका अन्तर्गत यो वर्षको अन्तमा निम्नानुसार बैंक तथा नगद बाकी छः

बैंकको नाम	खाता नं	खाताको प्रकार	खाता अनुसार बाकी रु	बैंक अनुसार बाकी रु
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड	2370100301010000	ग १.१, आन्तरिक राजस्व खाता	०.६७	
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड	2370100301010000	ग २.३, पूँजिगत खर्च खाता- विजोर वर्ष	०.२	
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड	2370100301010000	ग २.७, विविध खर्च खाता	९,८१,५०९.४७	
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड	2370100301010000	ग ३.१, स्थानीय तह धरौटी खाता	८४,९२,३३६	
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड	2370100301010000	ग ६.१, स्थानीय तह विभाज्य कोष खाता	२.६६	
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड	2370100301010000	ग ७.२, स्थानीय तह प्रकोप व्यवस्थापन कोष खाता	८९,५८१.८६	
बैंक कारोबारमा भिन्नता [राजस्व खाता र सञ्चित कोष खाता]			३,४८,३५३.३३	
बैंक कारोबारमा भिन्नता [सञ्चित कोष खाता र खर्च खाता]			७९,३२,३४१.८१	
जम्मा			१,५८,४४,१२५.९८	